

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
ООО «Краснодар Водоканал»
Г.Б. Родин
«___» _____ 2020г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: Начальник ЭМЦ Величко А.А., начальник ЭУ ЭМЦ Демичев А.М., инженер ЭУ ЭМЦ Мет Ш.А.

Составили настоящий дефектный акт по определению технического состояния с выдачей заключения о пригодности для дальнейшей эксплуатации
КТП-671п ВЗ Восточный-1

(полное наименование основного средства, где установлен, кем эксплуатируется)
инвентарный номер № 2606, заводской номер б/н
1970 год выпуска, фактическая эксплуатация 50

В результате осмотра объекта комиссия обнаружила следующие дефекты:

Износ металлического корпуса КТП, силового питающего кабеля КЛ-6кВ и неизолированного провода ВЛ 0,4 кВ.

Заключение комиссии о пригодности для дальнейшей эксплуатации:

необходима замена корпуса КТП-671п на корпус КТП проходного типа 6 кВ 250 кВА, с монтажом участка питающей кабельной линии протяженностью 9 м марки ААБл-10 3х95 и отходящих ВЛ 0,4 кВ протяженностью 30 м, проводом марки СИП-2 3х50+1х54,6.

Председатель
комиссии:

Начальник ЭМЦ

Величко А.А.

Члены комиссии: начальник ЭУ ЭМЦ

Демичев А.М.

инженер ЭУ ЭМЦ

Мет Ш.А.