


«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
ООО «Краснодар Водоканал»

Г.Б. Родин
«___» _____ 2020г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: Начальник ЭМЦ Величко А.А., начальник ЭУ ЭМЦ Демичев А.М., инженер ЭУ ЭМЦ Мет Ш.А.

Составили настоящий дефектный акт по определению технического состояния с выдачей заключения о пригодности для дальнейшей эксплуатации
КТП-730п ВЗ Восточный-1

(полное наименование основного средства, где установлен, кем эксплуатируется)
инвентарный номер № 2609, заводской номер б/н
1970 год выпуска, фактическая эксплуатация 50

В результате осмотра объекта комиссия обнаружила следующие дефекты:

Износ металлического корпуса КТП, силового питающего кабеля КЛ-6кВ и неизолированного провода ВЛ 0,4 кВ.

Заключение комиссии о пригодности для дальнейшей эксплуатации:

необходима замена корпуса КТП-730п на корпус КТП проходного типа 6 кВ 250 кВА, с монтажом участка питающей кабельной линии протяженностью 8 м марки ААБл-10 3х120 и отходящих ВЛ 0,4 кВ протяженностью 30 м, проводом марки СИП-2 3х50+1х54,6.

Председатель
комиссии:


Начальник ЭМЦ


Величко А.А.

Члены комиссии: начальник ЭУ ЭМЦ


Демичев А.М.

инженер ЭУ ЭМЦ


Мет Ш.А.