

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
ООО «Краснодар Водоканал»
Г.Б. Родин
«___» _____ 2020г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: Начальник ЭМЦ Величко А.А., начальник ЭУ ЭМЦ Демичев А.М., инженер ЭУ ЭМЦ Мет Ш.А.

Составили настоящий дефектный акт по определению технического состояния с выдачей заключения о пригодности для дальнейшей эксплуатации
КТП-842п ВЗ Ново-Северный

(полное наименование основного средства, где установлен, кем эксплуатируется)

инвентарный номер № 6090/3, заводской номер б/н
1977 год выпуска, фактическая эксплуатация 43

В результате осмотра объекта комиссия обнаружила следующие дефекты:

Износ металлического корпуса КТП, силового питающего кабеля КЛ-10 кВ и отходящих кабельных линий КЛ 0,4 кВ.

Заключение комиссии о пригодности для дальнейшей эксплуатации:

необходима замена корпуса КТП-840п на корпус КТП проходного типа 10 кВ 250 кВА, с монтажом участка питающей кабельной линии протяженностью 18 м марки ААБл-10 3*95 и отходящих кабельных линий КЛ 0,4кВ общей протяженностью 45 м кабелем марки АВБбШв 4х50 – 20 м, АВБбШв 4х120 – 25 м

Председатель
комиссии:

Начальник ЭМЦ

Величко А.А.

Члены комиссии: начальник ЭУ ЭМЦ

Демичев А.М.

инженер ЭУ ЭМЦ

Мет Ш.А.