

ООО «Краснодар Водоканал»
350062, г.Краснодар, ул. Каляева, д. 198
Телефон: +7 (861) 220-29-87
Email: secretar@krasnodarvodokanal.ru
www.krasnodarvodokanal.ru



от «13» __мая__2016_г. № _12.01-008-2016-3234_

Директору департамента
городского хозяйства и
топливно-энергетического
комплекса администрации
МО г. Краснодар
Е.В. Зименко

О годовой отчетности по ИП 2014-2016 гг

Уважаемый Евгений Владимирович!

В соответствии с пунктом 57 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» направляем Вам годовой отчет по реализации Инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» на 2014-2016 в 2014, 2015 годах согласно формы, доведенной письмом департамента № 25-03/3526 от 08.04.2015 года.

Первичные документы по каждому мероприятию, документы по вводу объектов в эксплуатацию, а также акты технического освидетельствования направлялись в Ваш адрес в составе ежеквартальных отчетов за 1,2,3,4 кварталы 2014-2015 годов.

Приложение на _23_л. в 1 экз.

Директор по капитальному
строительству

И.В. Персиков

И.О.Гордиенко
861-992-30-06 вн. 7337

Отчет о реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал»

№ п/п	Наименование мероприятия	Протяженность построенных сетей, км	2014 план		2014 факт		Отклонение (+/-), (факт-план) 2014		Причины отклонений	2015 план		2015 факт		Отклонение (+/-), (факт-план) 2014-2015		Причины отклонений
			ПСД	СМР	ПСД	СМР	8	9		ПСД	СМР	ПСД	СМР	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
I. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ																
I.1. Строительство сетей водоснабжения в целях обеспечения технической возможности																
1.1.1.	Строительство сетей Ду=300 мм, L=340 п. м по ул. Рапишевской, между ул. Северной и ул. им. Володи Головатого	0	228.90	0.00	0.00	0.00	-228.90	0.00	Не исполнено. Заключен договор на выполнение работ № 41-И-2014 от 08.09.2014. Работы будут выполнены в 2015 году	0.00	3098.56	155.61	72.79	73.30	3025.78	Работы по изготовлению ПСД выполнены. Заключен договор на выполнение СМР от 29.01.2016 года № 23-И-2016.
	Строительство водовода к жилому дому по ул. Красной, 21 в Западном внутригородском округе города Краснодара	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	16.18	273.14	-16.18	-273.14	Освоение мероприятия осуществлялось по согласованию с регулирующим органом о включении объекта в ИП 2014-2016 гг. при корректировке. СМР выполнено в полном объеме в 2015 году. Проектные работы приняты в I квартале 2016 года.
1.1.2.	Общезаявительные расходы	0	13.73	0.00	0.00	0.00	-13.73	0.00	Расходы не списывались. Подлежит списанию в последующих периодах.	0.00	185.92	10.31	16.09	3.42	169.83	Расходы списаны на сумму фактически произведенных затрат. Подлежит списанию в последующих периодах по мере освоения средств.
I.2. Реконструкция сетей водоснабжения в целях обеспечения технической возможности																
1.2.1.	Реконструкция сетей L=40 п.м, Ду=300 мм, в районе ул. Сормовской, 177		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34.41	261.44	4.34	0.00	30.07	261.44	Заключен договор на ПСД №416-И-2015 от 01.09.2015. Работы будут выполнены в 2016 году. Строительство планируется по завершению ПСД.
1.2.2.	1.2.2. Реконструкция сетей L=90 п.м, Ду=100 мм, в районе ул. Уральской, 188		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39.38	263.43	5.30	0.00	34.08	263.43	Заключен договор на ПСД №428-И-2015 от 01.09.2015. Работы по подготовке ПСД будут завершены в 2016 году. Строительство планируется по завершению ПСД.
1.2.3.	Реконструкция сетей L=20 п.м, Ду=100 мм, в районе ул. Фабричной, 5 (ввод на ВНС)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8.94	58.53	1.28	0.00	7.66	58.53	Заключен договор на ПСД №424-И-2015 от 01.09.2015. Работы будут выполнены в 2016 году. Строительство планируется по завершению ПСД.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
1.2.4.	Реконструкция сетей L=50 п.м., Ду=100 мм, в районе ул. Сормовской, 35	0	60.27	0.00	51.56	0.00	-2.87	0.00	Исполнено мероприятие. Работы выполнены в полном объеме. Экономия средств ИП	0.00	155.13	0.00	33.96	8.71	121.17	По ПСД работы выполнены полностью. По СМР заключен договор 590-И-2015 от 08.12.2015. Работы будут выполнены в 2016 году.
1.2.5.	Реконструкция сетей L=60 п.м., Ду=100 мм, в районе ул. Сормовской, 28	0	72.02	0.00	74.43	0.00	-3.43	0.00	Исполнено мероприятие. Работы выполнены в полном объеме. Экономия средств ИП	0.00	186.16	0.00	11.72	-2.41	174.44	По ПСД работы выполнены полностью. По СМР заключен договор 608-И-2015 от 16.12.2015. Работы будут выполнены в 2016 году.
1.2.6.	Реконструкция сетей L=400 п.м., Ду=300 мм, по ул. им. Калинина, между ул. им. Кирова и ул. им. Чкалова	0	262.50	0.00	250.00	0.00	-12.50	0.00	Исполнено мероприятие. Работы выполнены в полном объеме. Экономия средств ИП	0.00	3440.64	14.32	187.30	-1.82	3253.34	По ПСД работы выполнены полностью. По СМР заключен договор 59-И-2016 от 04.03.2016. Работы будут выполнены в 2016 году.
1.2.7.	Реконструкция сетей L=800 п.м., Ду=200 мм, по ул. Школьной, от ул. им. Филатова до ул. Восточно-Кругликовской		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		523.38	4026.83	63.75	0.00	459.63	4026.83	Заключен договор на ПСД №429-И-2015 от 01.09.2015. Строительство планируется по завершению ПСД.
1.2.8.	Реконструкция сетей L=300 п.м., Ду=150 мм, по ул. Стахановской, от ул. им. Держинского до ул. Шоссе Нефтяников		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		131.04	1008.89	0.00	0.00	131.04	1008.89	Освоение средств планируется в 2016 году.
1.2.9.	Реконструкция сетей L=200 п.м., Ду=100 мм, по ул. Промышленной, от жилого дома №21/3 до жилого дома №25/8		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		70.15	585.41	0.00	0.00	70.15	585.41	Освоение средств планируется в 2016 году.
1.2.10.	Реконструкция сетей L=200 п.м., Ду=150 мм, по ул. Промышленной, от жилого дома №21/1 до жилого дома №25/8	0	106.58	0.00	0.00	0.00	-106.58	0.00	Не исполнено. Заключен договор на выполнение работ № 53-И-2014 от 01.10.2014. Работы будут выполнены в 2015 году	0.00	567.55	0.00	0.00	106.58	567.55	Заключен договор на ПСД №466-И-2015 от 07.10.2015. Работы будут выполнены в 2016 году. Строительство планируется по завершению ПСД.
1.2.11.	Реконструкция сетей L=150 п.м., Ду=200 мм, по ул. Промышленной, от жилого дома №21/1 до жилого дома № 25/8		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		86.43	618.22	20.03	0.00	66.40	618.22	Заключен договор на ПСД №489-И-2015 от 12.10.2015. Работы будут выполнены в 2016 году. Строительство планируется по завершению ПСД.
1.2.12.	Общехозяйственные расходы		30.08	0.00	0.00	0.00	-30.08	0.00	Расходы не списывались. Подлежит списанию в последующих периодах.	53.63	670.33	8.31	21.98	75.40	648.35	Расходы не списывались. Подлежит списанию в последующих периодах.
1.3.	Строительство сетей водоснабжения в целях подключения новых абонентов															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.	Строительство сетей водоснабжения к гипермаркету «Магнит» по ул. 40 лет Победы, 174 (ЗАО «Тандер»)	0.0707	72.83	655.44	0.00	611.69	-72.83	-43.75	Исполнено мероприятие частично.СМР выполнены работы, ПСД будет принята после прохождения экспертизы	0.00	0.00	72.27	0.00	0.56	43.75	Исполнено мероприятие. Работы выполнены в полном объеме.
1.3.2.	Строительство сетей водоснабжения к офисному зданию на углу ул. Рашилевская 22/ ул. Мира №38 (Осинов Д.С.)		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	3.67	0.00	-3.67	0.00	Освоение мероприятия осуществлялось по согласованию с регулирующим органом о включении объекта в ИП 2014-2016 при корректировке. Заключен договор на ПСД 422-И-2015 от 01.09.2015 и СМР 623-И-2015 от 23.12.2015. Работы будут выполнены в 2016 году.
1.3.3.	Строительство сетей водоснабжения к гостинице на 50 мест, ул. Гаврилова №32 (Агеев С.И.)	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00				123.24	1109.16	0.00	784.00	123.24	325.16	Исполнено мероприятие. Работы выполнены в полном объеме.
1.3.5.	Строительство сетей водоснабжения к фитнес-центру по ул. Филатова №13 (Анциферов В.А., Анциферова Е.П.)		0.00	0.00	0.00	0.00				2.02	18.20	0.00	0.00	2.02	18.20	Мероприятие запланировано к реализации в 2016 году
1.3.6.	Строительство сетей водоснабжения к складскому комплексу по ул. Тополина, №30/6 в г. Краснодаре (Левченко Д.А.)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00				5.10	45.85	3.28	45.11	1.82	0.74	Исполнено мероприятие. Работы выполнены в полном объеме.
1.3.7.	Строительство сетей водоснабжения к 24-этажному 154-квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул.им. Воровского/ул. Фестивальной, 6		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	16.44	0.00	-16.44	0.00	Освоение мероприятия осуществлялось при согласовании регулирующего органа о включении объекта в ИП 2014-2016 при корректировке. Заключен договор на ПСД №408-И-2015 от 28.08.2015. Работы будут выполнены в 2016 году.
1.3.8.	Строительство сетей водоснабжения к кафе «Кубанский хуторок» по ул. Ставропольская, 346 (ООО «Сокол»)		0.00	0.00	0.00	0.00				8.84	79.57	2.76	0.00	6.08	79.57	Заключен договор на ПСД №430-И-2015 от 01.09.2015. Работы будут выполнены в 2016 году. Строительство планируется по завершению ПСД.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
	Строительство сетей водоснабжения к новому городскому кладбищу х. Новый"		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	12.74	0.00	-12.74	0.00	Освоение мероприятия осуществлялось при согласовании регулирующего органа о включении объекта в ИП 2014-2016 при корректировке. По ПСД заключен договор №574-И-2015 от 04.12.2015. Работы будут выполнены в 2016 году.
	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству сетей водоснабжения к торговому центру "Табрис" ул. Чекистов 1/3		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	7.60	0.00	-7.60	Освоение мероприятия осуществлялось при согласовании регулирующего органа о включении объекта в ИП 2014-2016 при корректировке. По СМР заключен договор №33-И-2016 от 08.02.2016. Работы будут выполнены в 2016 году.
	Строительство сетей водоснабжения к жилому дому по ул. Береговая, 2"		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	8.64	0.00	-8.64	0.00	Мероприятие запланировано к реализации в 2016 году
1.3.33.	Общехозяйственные расходы	0	6.74	39.33	0.00	0.00	-6.74	-39.33	Расходы не списывались. Подлежит списанию в последующих периодах.	145.49	508.40	212.81	152.31	-60.58	395.42	Расходы не списывались. Подлежит списанию в последующих периодах.
1.4.	Повышение качества питьевой воды															
1.4.1.	Реконструкция РЧВ №11000 м3 ВНС по ул. Темрюкской, 62 г. Краснодар, ул. Темрюкская, 62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		587.77	0.00	7.13	0.00	580.64	0.00	Заключен договор на ПСД №307-И-2015 от 22.07.2015. Работы будут выполнены в 2016 году.
	Бурение артезианной скважины № 522 глубиной 210 м, расположенной на в/з «Елизаветинский» (куст 16) в г. Краснодаре.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	538.19	0.00	-538.19	Освоение мероприятия осуществлялось по согласованию с регулирующим органом о включении объекта в ИП 2014-2016 при корректировке. По СМР заключен договор №07-И-2016 от 29.01.2016. Работы будут выполнены в 2016 году.
	Бурение артезианной скважины № 523 глубиной 210 м, расположенной на в/з «Елизаветинский» (куст 19) в г. Краснодаре.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	538.19	0.00	-538.19	Освоение мероприятия осуществлялось по согласованию с регулирующим органом о включении объекта в ИП 2014-2016 при корректировке. По СМР заключен договор №02-И-2016 от 29.01.2016. Работы будут выполнены в 2016 году.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
	Бурение скважины № 524 глубиной 210 м на в/з "Елизаветинский" куст 26		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	538.52	0.00	-538.52	Освоение мероприятия осуществлялось по согласованию с регулирующим органом о включении объекта в ИП 2014-2016 при корректировке. По СМР заключен договор №06-И-2016 от 29.01.2016. Работы будут выполнены в 2016 году.
	Бурение скважины № 525 глубиной 210 м на в/з "Елизаветинский" куст 23		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	538.52	0.00	-538.52	Освоение мероприятия осуществлялось по согласованию с регулирующим органом о включении объекта в ИП 2014-2016 при корректировке. По СМР заключен договор №04-И-2016 от 29.01.2016. Работы будут выполнены в 2016 году.
	Бурение скважины № 526 глубиной 210 м на в/з "Елизаветинский" куст 25		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	538.52	0.00	-538.52	Освоение мероприятия осуществлялось по согласованию с регулирующим органом о включении объекта в ИП 2014-2016 при корректировке. По СМР заключен договор №13-И-2016 от 29.01.2016. Работы будут выполнены в 2016 году.
	Бурение скважины № 527 глубиной 210 м на в/з "Елизаветинский" куст 27		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	538.52	0.00	-538.52	Освоение мероприятия осуществлялось по согласованию с регулирующим органом о включении объекта в ИП 2014-2016 при корректировке. По СМР заключен договор №05-И-2016 от 29.01.2016. Работы будут выполнены в 2016 году.
1.4.2.	Бурение артезианской скважины №3 на ВНС в пос. Индустриальный		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		960.06	4447.08	128.97	0.00	831.09	4447.08	Заключен договор на ПСД №449-И-2015 от 16.09.2015. Работы будут выполнены в 2016 году. Строительство планируется по завершению ПСД.
1.4.3.	Бурение артезианских скважин № 322, 323 на ВНС по ул. Зиповской, 17		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		519.36	2830.19	0.00	0.00	519.36	2830.19	Мероприятие планируется к исключению из ИП при корректировке ввиду отсутствия на ВНС расположенной по адресу г. Краснодар, ул. Зиповская, 17 территории для бурения скважин. Вокруг находится жилой сектор.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
1.4.4.	Бурение артезианской скважины в пос. ТЭЦ		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1183.04	4784.67	128.97	0.00	1054.07	4784.67	Заклучен договор на ПСД №448-И-2015 от 16.09.2015. Работы будут выполнены в 2016 году. Строительство планируется по завершению ПСД.
1.4.5.	Бурение арт. скважин №1, 2, 3 в х. Ленина(Бурение артезианской скважины № 1 в х. Ленина, ул. Морская, 1 в г. Краснодаре)		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		339.62	1700.95	0.00	0.00	339.62	1700.95	Заклучен договор на ПСД №468-И-2015 от 07.10.2015 на бурение скважины № 1. Работы будут выполнены в 2016 году. Строительство планируется по завершению ПСД.
1.4.6.	ВНС пос. Ново-Знаменский строительство электролиэной "электрохлор"		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		356.60	1782.74	36.04	0.00	320.56	1782.74	Заклучен договор на ПСД №421-И-2015 от 01.09.2015. Работы будут выполнены в 2016 году. Строительство планируется по завершению ПСД.
1.4.7.	ВНС пос. Индустриальный строительство электролиэной станции		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		339.62	1700.95	36.04	0.00	303.58	1700.95	Заклучен договор на ПСД №426-И-2015 от 01.09.2015. Работы будут выполнены в 2016 году. Строительство планируется по завершению ПСД.
1.4.8.	ВНС Азовская, 13 строительство электролиэной станции		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		356.60	1782.74	41.00	0.00	315.60	1782.74	Заклучен договор на ПСД №420-И-2015 от 01.09.2015. Работы будут выполнены в 2016 году. Строительство планируется по завершению ПСД.
1.4.9.	ВНС пос. Лорие строительство электролиэной станции		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		744.00	2822.20	124.48	0.00	619.52	2822.20	Заклучен договор на ПСД №425-И-2015 от 01.09.2015. Работы будут выполнены в 2016 году. Строительство планируется по завершению ПСД.
1.4.12.	Реконструкция водозабора Кировский		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		318.44	1480.89	103.34	0.00	215.10	1480.89	Заклучен договор на ПСД №501-И-2015 от 21.10.2015. Работы будут выполнены в 2016 году. Строительство планируется по завершению ПСД.
1.4.13.	Общехозяйственные расходы		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		342.31	1399.94	29.73	158.52	312.58	1241.42	Расходы не списывались. Подлежит списанию в последующих периодах.
1.5.	Повышение надежности водоснабжения															
1.5.1.	Реконструкция довода Ду=500мм, L=1300 п.м по ул. Алма-Атинской, от ул. им. Урицкого до ул. Харьковской, 73		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1776.72	0.00	363.96	0.00	1412.76	0.00	Заклучен договор на ПСД №465-И-2015 от 07.10.2015. Работы будут выполнены в 2016 году.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
1.5.2.	Реконструкция участка ВЛЭП-6кВ, «ТП-1420(П) (водозабор «Восточный-2»)-КТП-529(П)» (артезианские скважины I-го подъёма кустов № 8, 9) г. Краснодар, ул.Уральская, 91 участок ВЛЭП-6кВ «ТП-1420(П) КТП-529(П)», пересекающий железную дорогу в районе железнодорожной станции Краснодар-Сортировочный)		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		777.67	441.20	0.00	0.00	777.67	441.20	В 2015 году мероприятие выставлялось на торги для выбора подрядчика на изготовление ПСД. По результатам торгово-закупочных процедур (223-ФЗ) торги не состоялись ввиду отсутствия предложений. Выставление на торги для выбора подрядчика будет осуществлено в 2016 году повторно
1.5.3.	Общехозяйственные расходы		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		153.26	26.47	20.89	0.00	132.37	26.47	Расходы не списывались. Подлежит списанию в последующих периодах.
1.6.	Повышение качества обслуживания абонентов															
1.6.1.	Строительство водопровода Ду=200 мм, L=1000 п.м по ул. им. Гоголя, от ул. им. Кирова до ул. им. Крупской		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		470.80	0.00	99.38	0.00	371.42	0.00	Заключен договор на ПСД №467-И-2015 от 07.10.2015. Работы будут выполнены в 2016 году.
1.6.2.	Общехозяйственные расходы		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		28.25	0.00	4.58	0.00	23.67	0.00	Расходы не списывались. Подлежит списанию в последующих периодах.
1.7.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и существующих объектов централизованной системы водоснабжения															
1.7.1.	Переключение водонасосной станции по ул. Октябрьской/ул. им. Гоголя, 97/41 на водонасосную станцию по ул. им. Кирова, 60		0.00	0.00	0.00	0.00		0		196.42	465.39	1.87	0.00	194.55	465.39	Заключен договор на ПСД №527-И-2015 от 13.11.2015. Работы будут выполнены в 2016 году. Строительство планируется по завершению ПСД.
1.7.2.	Общехозяйственные расходы		0.00	0.00	0.00	0.00		0		11.79	27.92	0.00	0.00	11.79	27.92	Расходы не списывались. Подлежит списанию в последующих периодах.
1.8.	Снижение удельных расходов электрической энергии															
1.8.1.	Автоматизация водонасосных-станций		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		772.10	0.00	0.00	0.00	772.10	0.00	Мероприятие запланировано к реализации в 2016 году
1.8.1.1.	Насосная станция в хуторе Ленина, г. Краснодар, хутор Ленина, ул. Приморская, 1		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		22.52	3170.71	0.00	0.00	22.52	3170.71	Мероприятие запланировано к реализации в 2016 году
1.8.1.2.	Насосная станция по ул. Московской, 74, г. Краснодар, ул. Московская, 74		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		22.52	3170.71	0.00	0.00	22.52	3170.71	Мероприятие запланировано к реализации в 2016 году
1.8.2.	Общехозяйственные расходы		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		49.03	380.49	0.00	0.00	49.03	380.49	Расходы не списывались. Подлежит списанию в последующих периодах.
1.9.	Мероприятия, направленные на защиту централизованных систем водоснабжения, и их отдельных объектов от угроз															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
1.9.1.	Реконструкция водозабора «Северо-Западный» (строительство электролинией), г. Краснодар, ул. Ковалёва, 14		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		909.98	6066.50	273.08	0.00	636.90	6066.50	Заклучен договор на ПСД №500-И-2015 от 21.10.2015. Работы будут выполнены в 2016 году. Строительство планируется по завершению ПСД.
1.9.2.	Реконструкция водозабора «Кировский» (строительство электролинией), г. Краснодар, ул. Речная, 2/1		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1985.40	7721.00	572.94	0.00	1412.46	7721.00	Заклучен договор на ПСД №502-И-2015 от 21.10.2015. Работы будут выполнены в 2016 году. Строительство планируется по завершению ПСД.
1.9.3.	Ограждение кустов скважин на водозаборах "Витаминкомбинат", "Ново-Западный"		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		303.90	0.00	0.00	0.00	303.90	0.00	Мероприятие планируется к исключению из ИП при корректировке ввиду отсутствия необходимости в изготовлении проекта на данное мероприятие.
1.9.4.	Ограждение куста 7 скважины водозабора «Витаминкомбинат», г. Краснодар, ул. Апрельская, 2/2		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		66.18	1894.88	24.71	13.98	41.47	1880.90	Заклучен договор на изготовление рабочей документации и выполнение СМР №557-И-2015 от 03.12.2015. Работы будут выполнены в 2016 году.
1.9.5.	Ограждение куста 8 скважины водозабора «Витаминкомбинат», г. Краснодар, ул. Апрельская, 2/2		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		66.18	1894.88	24.89	14.10	41.29	1880.78	Заклучен договор на изготовление рабочей документации и выполнение СМР №558-И-2015 от 03.12.2015. Работы будут выполнены в 2016 году.
1.9.6.	Ограждение куста 3 скважины водозабора «Витаминкомбинат», г. Краснодар, ул. Апрельская, 2/2		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		66.18	1894.88	24.46	725.94	41.72	1168.94	Заклучен договор на изготовление рабочей документации и выполнение СМР №560-И-2015 от 03.12.2015. Работы будут выполнены в 2016 году.
1.9.7.	Ограждение куста 4 скважины водозабора «Ново-Западный», г. Краснодар, проезд 1-й Линии, 46/1		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		66.18	1894.88	22.75	767.98	43.43	1126.90	Заклучен договор на изготовление рабочей документации и выполнение СМР №559-И-2015 от 03.12.2015. Работы будут выполнены в 2016 году.
1.9.8.	Ограждение куста 5 скважины водозабора «Ново-Западный», г. Краснодар, проезд 1-й Линии, 48		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		66.18	1894.88	24.52	13.85	41.66	1881.03	Заклучен договор на изготовление рабочей документации и выполнение СМР №561-И-2015 от 03.12.2015. Работы будут выполнены в 2016 году.
1.9.9.	Общехозяйственные расходы		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		211.81	1395.71	57.57	88.05	154.24	1307.66	Расходы не списывались. Подлежит списанию в последующих периодах.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
1.10.	Прочие накладные расходы (разработка проекта инвестиционной программы, обслуживание программного обеспечения и т.п.)	0	315.00	0.00	113.32	0.00	-201.68	0.00		264.72	0.00	-415.55	0.00	881.95	0.00	Сняты расходы по оплате услуг БЦО по объектам не вошедшим в ИП.
									Отнесены расходы по оплате услуг БЦО.							
Итого по системе		0.55	1208.10	694.77	555.01	878.82	-700.59	172.52	#VALUE!	17333.58	78351.65	5729.74	7449.57	12256.93	70718.04	
2. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ																
2.1. Реконструкция объектов водоотведения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки																
2.1.1.	Реконструкция ГФК (Головатовский) Ду=1000 мм от ул. 2-й Линии до ОСК-1 на территории ФГБОУ ВПО «КубГАУ», г. Краснодар, от ул. 2-й Линии до ул. им. Калинина, 102		0.00	0.00	0.00	0.00				2709.48	6066.50	343.61	0.00	2365.87	6066.50	Заклучен договор на ПСД №469-И-2015 от 07.10.2015. Работы будут выполнены в 2016 году. Строительство планируется по завершению ПСД.
							0.00	0.00								
	Реконструкция (санация) участка ГФК от камеры № 30 до камеры № 32 с изменением диаметра трубопровода	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	52910.89	0.00	-52910.89	Освоение средств по данному мероприятию осуществляется при согласовании регулирующего органа о включении объекта в ИП при корректировке. Заклучен договор на изготовление рабочей документации и выполнение СМР №523-И-2015 от 13.11.2015. Работы будут выполнены в 2016 году.
							0.00	0.00								
	Реконструкция (санация) участка ГФК от камеры № 41 до камеры № 43 с изменением диаметра трубопровода		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	741.13	0.00	-741.13	Освоение средств по данному мероприятию осуществляется при согласовании регулирующего органа о включении объекта в ИП при корректировке. Заклучен договор на изготовление рабочей документации и выполнение СМ №93-И-2016 от 29.03.2016. Работы будут выполнены в 2016 году.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
	Реконструкция участка 2-х напорных сетей фекальной канализации с увеличением диаметра Д=500 мм и Д=600 мм от КНС "Гидрострой" до ул. Селезнева, 244 на Д=700 мм, протяженностью 367 м (пересечение ул. Трамвайная-ул. Селезнева)	0.3134	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	8320.68	0.00	-8320.68	0.00	Освоение мероприятия осуществлялось при согласовании регулирующего органа о включении объекта в ИП 2014-2016 при корректировке. В стадии строительства.
2.1.2.	Общехозяйственные расходы		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		162.57	363.99	1378.71	2131.45	-1216.14	-1767.46	Расходы не списывались. Подлежит списанию в последующих периодах.
2.2.	Строительство сетей водоотведения в целях подключения абонентов															
2.2.1.	Строительство сетей водоотведения к гипермаркету "Магнит" по ул.40 лет Победы, 174 (ЗАО «Тандер»)	0.38	529.95	4769.58	0.00	4363.16	-529.95	-406.42	СМР выполнены работы, ПСД будет принята после прохождения экспертизы	0.00	0.00	384.70	0.00	145.25	406.42	Исполнено мероприятие. Работы выполнены в полном объеме.
2.2.2.	Строительство сетей водоотведения к офисному зданию на углу ул. Рашилевская 22/ ул. Мира №38 (Осипов Д.С.)		0.00	0.00	0.00	0.00				13.85	0.00	0.00	3.30	13.85	-3.30	Освоение мероприятия осуществлялось при согласовании регулирующего органа о включении объекта в ИП 2014-2016 при корректировке. Заключен договор на ПСД 415-И-2015 от 01.09.2015 и СМР 624-И-2015 от 23.12.2015. Работы будут выполнены в 2016 году.
2.2.3.	Строительство сетей водоотведения к гостинице на 50 мест, ул. Гаврилова №32 (Агеев С.И.)	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00				98.95	890.53	0.00	1034.00	98.95	-143.47	Исполнено мероприятие. Работы выполнены в полном объеме.
2.2.5.	Строительство сетей водоотведения к фитнес-центру по ул. Филатова №13 (Анциферов В.А., Анциферова Е.П.)		0.00	0.00	0.00	0.00				17.04	153.34	0.00	0.00	17.04	153.34	Мероприятие запланировано к реализации в 2016 году
2.2.6.	Строительство сетей водоотведения к 3 этажному торгово-административному зданию по ул. Ставропольская №336/3 (Филь В.В., Щербина А.Г.)		0.00	0.00	0.00	0.00				9.08	81.76	0.84	0.00	8.24	81.76	Заключен договор на ПСД №285-И-2015 от 19.06.2015. Работы будут выполнены в 2016 году. Строительство планируется по завершению ПСД.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
2.2.16.	Строительство сетей водоотведения к офисному зданию с кафе по ул. Красная №42/1 (Зонов А.В.)		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	3.80	0.00	-3.80	0.00	Освоение мероприятия осуществлялось при согласовании регулирующего органа о включении объекта в ИП 2014-2016 при корректировке. Заключен договор на ПСД №275-И-2015 от 19.06.2015. Работы будут выполнены в 2016 году.
2.2.17.	Строительство сетей водоотведения к 16 этажным многоквартирным жилым домам на 448 квартир с магазинами по ул. им. Мачуги В.Н., литеры 2.3 в г. Краснодаре		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	14.30	0.00	-14.30	0.00	Освоение мероприятия осуществлялось при согласовании регулирующего органа о включении объекта в ИП 2014-2016 при корректировке. Заключен договор на ПСД №419-И-2015 от 01.09.2015. Работы будут выполнены в 2016 году.
2.2.19.	Строительство сетей водоотведения к жилому дому по ул. Восточно-Круликовская, литер 4.1.3, 4.1.4 (ООО СИК «Девелопмент-Юг»)		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		750.95	6758.57	107.11	0.00	643.84	6758.57	Заключен договор на ПСД №311-И-2015 от 22.07.2015. Работы будут выполнены в 2016 году. Строительство планируется по завершению ПСД.
2.2.20.	Строительство сетей водоотведения к 2-этажному ресторану по ул. им. Мачуги В.Н., № 111		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	3.80	0.00	-3.80	0.00	Освоение мероприятия осуществлялось при согласовании регулирующего органа о включении объекта в ИП 2014-2016 при корректировке. Заключен договор на ПСД №411-И-2015 от 28.08.2015. Работы будут выполнены в 2016 году.
2.2.21.	Строительство сетей водоотведения к многоэтажному жилому дому (57 квартирный) с подземной автостоянкой по ул. Клубная 11, 11а		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	16.78	0.00	-16.78	0.00	Освоение мероприятия осуществлялось при согласовании регулирующего органа о включении объекта в ИП 2014-2016 при корректировке. Заключен договор на ПСД №412-И-2015 от 28.08.2015. Работы будут выполнены в 2016 году.
2.2.22.	Строительство сетей водоотведения к 2 этажному зданию магазина по ул. Красных Партизан №161/8 (ООО «Антей-XXI век»)		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		24.37	219.31	0.00	0.00	24.37	219.31	Мероприятие запланировано к реализации в 2016 году

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
2.2.23.	Строительство сетей водоотведения к 21-этажному жилому комплексу "Арсето" по ул. Уральская, 75 литер 1		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	20.97	0.00	-20.97	0.00	Освоение мероприятия осуществлялось при согласовании регулирующего органа о включении объекта в ИП 2014-2016 при корректировке. Заключен договор на ПСД №406-И-2015 от 28.08.2015. Работы будут выполнены в 2016 году.
2.2.24.	Строительство сетей водоотведения к павильону на 40 мест на территории детского сада №85 по ул. Тепличная №50 (МБДОУ МО «Детский сад №85»)		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		24.37	219.31	0.00	0.00	24.37	219.31	Мероприятие планируется к исключению из ИП при корректировке. Ввиду заключения дополнительного соглашения к договору на подключение. Точка подключения на границе земельного участка, строительство сетей не требуется
2.2.25.	Строительство сетей водоотведения к футбольному манежу со встроенными бытовыми помещениями по ул. Благоева №8/1 (ООО «Инвестстрой»)	0.07	23.20	0.00	21.35	83.20	-1.85	69.12	По ПСД работы выполнены полностью. Экономия средств ИП. По СМР работы выполнены хоз. способом.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	-83.20	По ПСД работы выполнены полностью. По СМР работы выполнены хоз. способом.
2.2.28.	Строительство сетей водоотведения к 4-этажному административному зданию по ул. Ялтинская, 14 (Ковальченко И.В.)		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		26.73	240.58	0.00	0.00	26.73	240.58	Мероприятие запланировано к реализации в 2016 году
2.2.29.	Строительство сетей водоотведения к 14-этажному административному зданию по ул. Дзержинского, 38 (ЗАО «КМУС-2»)		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		31.96	287.60	59.12	0.00	-27.16	287.60	По ПСД работы выполнены полностью. На стадии заключения договора на СМР, освоение планируется в 2016 году
2.2.31.	Строительство сетей водоотведения к 12-этажному жилому дому по ул. Дмитриевская дамба и 3-я Переходная (ТСЖ «Дмитриевская Дамба»)		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	143.25	0.00	-143.25	0.00	Проводится корректировка проектной документации. На стадии заключения договора на СМР, освоение планируется в 2016 году

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
2.3.2.	Реконструкция системы аэрации ОСК-2 с выделением пусковых комплексов, (с переходящими объёмами строительных работ), ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82, ОСК-2		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	8476.56	0.00	0.00	0.00	8476.56	Мероприятие как самостоятельное подлежит исключению из ИП 2014-2016 гг. Ввиду выполнения работ по корректировке проектно-сметной документации "Реконструкция ОСК-2". Система аэрации входит в 5 этапов реконструкции ОСК-2
2.3.3.	Реконструкция КНС "Сормовская, 1"		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	20239.32	11.30	0.00	-11.30	20239.32	Заключен договор на ПСД №471-И-2015 от 07.10.2015. Работы будут выполнены в 2016 году. Строительство планируется по завершению ПСД.
2.3.4.	Проектирование камеры для установки расходомеров сточной воды на напорных ГКНС-2		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1694.52	0.00	40.35	0.00	1654.17	0.00	Мероприятие как самостоятельное подлежит исключению из ИП 2014-2016 гг. Ввиду выполнения работ по корректировке проектно-сметной документации "Реконструкция ОСК-2". Проектирование ГКНС-2 входит в 5 этапов реконструкции ОСК-2
2.3.5.	Общехозяйственные расходы		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		369.70	1789.13	29.45	0.00	340.25	1789.13	Расходы не списывались. Подлежит списанию в последующих периодах.
2.4.	Повышение надёжности водоотведения															
2.4.3.	Реконструкция канализационных сетей микрорайона ул. им. Вавилова Н.И., L=400 п.м, Ду=800 мм, г. Краснодар, в районе ул.им.Вавилова Н.И.,15		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		833.87	5275.37	0.00	0.00	833.87	5275.37	Заклучен договор на ПСД №98-И-2015 от 06.04.2015. Работы будут выполнены в 2016 году. Строительство планируется по завершению ПСД.
2.4.4.	Общехозяйственные расходы		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50.02	316.51	0.00	0.00	50.02	316.51	Расходы не списывались. Подлежит списанию в последующих периодах.
2.5.	Повышение качества обслуживания абонентов															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
2.5.1.	Реконструкция напорных трубопроводов от КНС «Гидрострой» до камеры гашения (санация участков напорного коллектора) Ду=800 мм, L=500 п.м, г. Краснодар, от ул. им.Мачуги В.Н., 6/1 до ул. им. Селезнёва, 244 с реконструкцией камеры гашения		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1422.99	0.00	0.00	0.00	1422.99	0.00	Заключен договор на СМР №506-И-2015 от 29.10.2015. Работы будут выполнены в 2016 году.
2.5.2.	Общехозяйственные расходы		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		85.38	0.00	0.00	0.00	85.38	0.00	Расходы не списывались. Подлежит списанию в последующих периодах.
2.6.	Повышение качества очистки сточных вод (для централизованной системы водоотведения), надёжности водоотведения															
2.6.1.	Реконструкция электрооборудования очистных сооружений канализации ОСК-2		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		72.30	0.00	0.00	0.00	72.30	0.00	Мероприятие запланировано к реализации в 2016 году
2.6.1.1.	Насосная станция сырого осадка, ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82, ОСК-2		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	794.16	0.00	0.00	0.00	794.16	Мероприятие запланировано к реализации в 2016 году
2.6.1.2.	Цех механического обезвоживания осадка ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82, ОСК-2		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	794.16	0.00	0.00	0.00	794.16	Мероприятие запланировано к реализации в 2016 году
2.6.2.	Общехозяйственные расходы		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4.34	95.30	0.00	0.00	4.34	95.30	Расходы не списывались. Подлежит списанию в последующих периодах.
2.7.	Снижение удельных расходов электрической энергии															
2.7.1.	Автоматизация канализационных насосных станций (КНС) в т.ч.		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		387.96	0.00	0.00	0.00	387.96	0.00	Мероприятие запланировано к реализации в 2016 году
2.7.1.1.	Автоматизация КНС "Гаражный", г. Краснодар, пер. Гаражный,4		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	483.64	0.00	0.00	0.00	483.64	Мероприятие запланировано к реализации в 2016 году
2.7.1.2.	КНС лигер под/И.И. г.Краснодар, ул.Уссурийская, 2		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		13.90	483.64	0.00	0.00	13.90	483.64	Мероприятие запланировано к реализации в 2016 году
2.7.2.	Общехозяйственные расходы		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		24.11	58.04	0.00	0.00	24.11	58.04	Расходы не списывались. Подлежит списанию в последующих периодах.
2.8.	Мероприятия, направленные на защиту централизованных систем водоотведения, и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
2.8.1.	Строительство электролиней на ОСК-1 (с выделением пусковых комплексов),(с переходящими объёмами строительных работ) г. Краснодар,ул. им. Калинина, 102		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	15900.85	0.00	28604.76	0.00	-12703.91	Договоры на поставку оборудования от 28.12.2015 года № 647-И-2015 и на выполнение СМР от 18.12.2015 года № 616-И-2015 заключены. Работы будут выполнены в 2016 году.
2.8.2.	Строительство электролиней на ОСК-2 (с выделением пусковых комплексов) (с переходящими объёмами строительных работ), ст. Елизаветинская, почтовое отделение № ОСК-2		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	3507.54	0.00	570.63	0.00	2936.91	Мероприятие запланировано к реализации в 2016 году
2.8.3.	Общехозяйственные расходы		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	1164.50	0.00	1561.94	0.00	-397.44	Расходы не списывались. Подлежит списанию в последующих периодах.
2.9.	Прочие накладные расходы (разработка проекта инвестиционной программы, обслуживание программного обеспечения и т.п.)	0	1575.00	0.00	793.95	0.00	-781.05	0.00		275.75	0.00	-302.78	0.00	1359.58	0.00	Сняты расходы по оплате услуг БЦО
Итого по системе водоотведения		1.36	2161.34	5055.75	858.30	4446.36	-1346.04	-623.47		13921.83	78909.93	14782.32	88695.01	442.54	-9175.69	
Всего за период реализации		1.91	3369.44	5750.52	1413.31	5325.17	-2046.63	-450.95		31255.41	157261.58	20512.07	96144.58	12699.47	61542.35	

Генеральный директор ООО "Краснодар Водоканал"

И.В.Периков
И.О.Гордиенко
О.Н.Акмарова



А.А.Закавов