

К.В.С.

ООО «Краснодар Водоканал»  
350062, г.Краснодар, ул. Каляева, д. 198  
Телефон: +7 (861) 220-29-87, факс: 221-01-10  
Email: [krn\\_sec@rosvodokanal.ru](mailto:krn_sec@rosvodokanal.ru)  
[www.krasnodarvodokanal.ru](http://www.krasnodarvodokanal.ru)



**Росводоканал**  
Краснодар

от «05» 05 2017г. № 4.02.РВК.ДКС ОРЧД-0029.

Директору департамента  
городского хозяйства и  
топливно-энергетического  
комплекса администрации  
МО г. Краснодар  
В. В. Белому

Годовой отчет ИП 2014-2019г.

Уважаемый Владислав Владимирович!

В соответствии с пунктом 57 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» направляем Вам годовой отчет по реализации Инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» за 2014-2019 в 2016 году согласно формы, доведенной письмом департамента № 25-03/3527 от 08.04.2015.

Первичные документы по каждому мероприятию направлялись в Ваш адрес в составе ежеквартальных отчетов за 1,2,3,4 квартал 2016 года.

Приложения на 14 л. в 1 экз.

С уважением,  
Генеральный директор  
ООО «Краснодар Водоканал»



А.А. Закавов

В. А. Белокуров (861) 226-04-22  
И.О.Гордиенко (861) 220-66-97



**Сводный отчет о выполнении мероприятий запланированных к реализации в 2014-2016 годах**

| № п/п   | Наименование мероприятия  | 2014 план | 2014 факт | 2015 план | 2015 факт | 2016 план | 2016 факт | Отклонение (+/-), (факт-план) 2014-2015 | Причины отклонений  |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| 1   | 2   | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9                                       | 10  |
| <b>1. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ</b>   |   |           |           |           |           |           |           |   |   |
| <b>Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения</b> |   |           |           |           |           |           |           |   |   |
| <b>1.1. Строительство и проектирование новых сетей водоснабжения в целях подключения ОКС абонентов</b>                            |   |           |           |           |           |           |           |   |   |
| 1.1.1.  | Строительство сетей по ул. Рашилевской между ул. Северной и ул. В. Головатого   | 0.00      | 0.00      | 228.40    | 228.40    | 2,200.19  | 2200.19   | 0.00                                    |   |
| 1.1.2.  | Строительство водовода к жилому дому по ул. Красной, 21 в Западном внутригородском округе города Краснодара   | 0.00      | 0.00      | 289.32    | 289.32    | 50.97     | 50.97     | 0.00                                    |   |
| 1.1.7.  | Строительство водопровода Ø200 мм по ул. Гоголя от Кирова до ул. Крупской.  | 0.00      | 0.00      | 99.38     | 99.38     | 278.73    | 0.00      | -278.73                                 | Начало реализации в 2015 году окончание работ в 2017 году   |
| 1.1.10.   | Переключение абонентов от водоразборных колонок к город-скому водопроводу   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 54.00     | 54.00                                   | Освоение в 2017 году. На стадии выбора подрядчика на ПСД. Выполнены работы по проектированию в отношении шести адресов. |
| 1.1.13.   | Строительство сетей водоснабжения к 24 этажным многоквартирным жилым домам литер 1, 2, 3, ул. Садовая, 161/1, 161/2 (ООО СК «Екатеринодар-Сити»)                  | 0.00      | 0.00      | 1.35      | 1.35      | 0.00      | 0.00      | 0.00                                    |   |
| 1.1.14.   | Строительство сетей водоснабжения к 24 этажному 154 квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Воровского - Фестивальная (ООО «Екатеринодар-Сити») | 0.00      | 0.00      | 16.44     | 16.44     | 111.08    | 48.74     | -62.34                                  | ПСД готова. Объект включен в рамочный договор на СМР  |
| 1.1.15.   | Строительство сетей водоснабжения к кафе «Кубанский хуторок» по ул. Ставропольская, 346 (ООО «Сокол»)   | 0.00      | 0.00      | 2.76      | 2.76      | 369.52    | 15.49     | -354.03                                 | ПСД готова. Объект включен в рамочный договор на СМР  |
| 1.1.16.   | Строительство сетей водоснабжения к 16 этажным 90 квартирным жилым дом со встроенными помещениями по ул. Московская №61 (Миронов М.И.)                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 58.30     | 55.00     | -3.30                                   | ПСД готова. Объект включен в рамочный договор на СМР  |
| 1.1.17.   | Строительство сетей водоснабжения к жилому комплексу по ул. Восточно-Кругликовская (ООО СИК «Девелопмент-Юг»)   | 0.00      | 0.00      | 62.48     | 62.48     | 245.00    | 0.00      | -245.00                                 | ПСД готова. Объект включен в рамочный договор на СМР  |
| 1.1.18.   | Строительство сетей водоснабжения к 2 этажному административному зданию по ул. Тюляева №16 (Атможян С.А.)   | 0.00      | 0.00      | 0.38      | 0.38      | 2.00      | 2.00      | 0.00                                    |   |
| 1.1.20.   | Строительство сетей водоснабжения к гаражному боксу №111 по ул. Думенко №9/1 (Губанова С.Г.)  | 0.00      | 0.00      | 0.08      | 0.08      | 107.58    | 1.08      | -106.50                                 | ПСД готова. Объект включен в рамочный договор на СМР  |
| 1.1.22.   | Строительство сетей водоснабжения к 5 этажному торговоофисному зданию по ул. Северная №504 (Стародубцев Ю.А.)   | 0.00      | 0.00      | 1.68      | 1.68      | 8.00      | 8.00      | 0.00                                    |   |

| 1       | 2  | 3    | 4    | 5      | 6      | 7        | 8       | 9        | 10   |
|---------|--|------|------|--------|--------|----------|---------|----------|--|
| 1.1.23. | Строительство сетей водоснабжения к офисному зданию с кафе по ул. Красная №42/1 (Зонов А.В.)   | 0.00 | 0.00 | 1.68   | 1.68   | 310.16   | 0.00    | -310.16  | ПСД готова. Объект включен в рамочный договор на СМР   |
| 1.1.24. | Строительство сетей водоснабжения к 16 этажным многоквартирным жилым домам на 448 квартир с магазинами по ул. Мачуги, литер 2,3 (ООО «ВСВ-Гидрострой») | 0.00 | 0.00 | 13.46  | 13.46  | 206.08   | 0.00    | -206.08  | ПИР поданы на экспертизу.  |
| 1.1.26. | Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному жилому дому (57 кв.) с подземной автостоянкой по ул. Клубная №11,11а (Сучилкин Д.С.)                 | 0.00 | 0.00 | 18.46  | 18.46  | 54.74    | 0.00    | -54.74   | ПСД готова. Объект включен в рамочный договор на СМР   |
| 1.1.29. | Строительство сетей водоснабжения к 3 этажному административно-торговому зданию по ул. 1-я Сторожевая №49, х. Ленина (Бузова Т.Н.)                     | 0.00 | 0.00 | 1.62   | 1.62   | 5.14     | 4.85    | -0.29    | ПСД подана на экспертизу. Объект включен в рамочный договор на СМР   |
| 1.1.30. | Строительство сетей водоснабжения к 2 этажному зданию промтоварного магазина по ул. Красных Партизан №161/8 (ООО «Антей-XXI век»)                      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00     |  |
| 1.1.31. | Строительство сетей водоснабжения к 21 этажному жилому комплексу «Арсео» по ул. Уральская №75, литер, 1 (ООО «КубаньСтройИнвест»)                      | 0.00 | 0.00 | 26.60  | 26.60  | 52.17    | 0.00    | -52.17   | ПСД подана на экспертизу. Объект включен в рамочный договор на СМР   |
| 1.1.33. | Строительство сетей водоснабжения к 14-этажному административному зданию по ул. Держинского, 38 (ЗАО «КМУС-2»)   | 0.00 | 0.00 | 94.92  | 94.92  | 0.00     | 0.00    | 0.00     |  |
| 1.1.36. | Строительство сетей водоснабжения новому городскому кладбищу х. Новый  | 0.00 | 0.00 | 12.87  | 12.87  | 7,747.80 | 6422.88 | -1324.92 | Мероприятие выполнено  |
| 1.1.38. | Строительство сетей водоснабжения к офисному зданию со встроенной автомобильной парковкой, ул. Северная № 421  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 1.59    | 1.59     | Освоение объекта в 2017 году   |
| 1.1.41. | Строительство сетей водоснабжения два 18-этажных жилых дома, ул. им. Благоева № 29   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 18.01   | 18.01    | Освоение объекта в 2017 году. ПИР в стадии завершения  |
| 1.1.42. | Строительство сетей водоснабжения к 18-этажному жилому дому со встроенными помещениями, ул. Московская № 125 литер 1                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 22.80   | 22.80    | Освоение объекта в 2017 году. ПИР в стадии завершения  |
| 1.1.45. | Строительство сетей водоснабжения к 17-ти этажному жилому дому 93 кв. ж/д, ул. Репина №1/2, литер 1  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 435.16   | 609.25  | 174.09   | Мероприятие выполнено  |
| 1.1.47. | Строительство сетей водоснабжения к административно-техническому зданию и автомойка, ул. им. Каляева № 255   | 0.00 | 0.00 | 124.58 | 124.58 | 196.34   | 0.00    | -196.34  | СМР выполнено в полном объеме. Необходимо привести ПСД в соответствие с СМР. Рассторжение договора на ПСД, заключение нового договора на корректировку проекта.. |

| 1       | 2   | 3    | 4    | 5    | 6    | 7     | 8       | 9       | 10   |
|---------|---|------|------|------|------|-------|---------|---------|--|
| 1.1.50. | Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному жилому комплексу по ул. Дальней, 8 (1 очередь, 16 - этажный жилой дом)  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 6.69    | 6.69    | Освоение объекта в 2017 году.  |
| 1.1.51. | Строительство сетей водоснабжения к 6 - этажному нежилому зданию с подвалом по ул. Ставропольской, 77   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 2710.89 | 2710.89 | Сети построены в соответствии с заключенным договором на подключение. План освоения в 2017 году. |
| 1.1.53. | Строительство сетей водоснабжения к 2 - этажному магазину по ул. Уральской, 87/4  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 1.48    | 1.48    | Освоение объекта в 2017 году.  |
| 1.1.61. | Строительство сетей водоснабжения к 5 - этажному офисному зданию по ул. Кожевниковой, 141   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 1.64    | 1.64    | Освоение объекта в 2017 году.  |
| 1.1.65. | Строительство сетей водоснабжения к 24 - этажному жилому дому со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, ул. Монтажников, 1/2   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 44.65   | 44.65   | Освоение объекта в 2017 году.  |
| 1.1.66. | Строительство сетей водоснабжения к 24 - этажному жилому дому со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Солнечной, 18/5  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 26.79   | 26.79   | Освоение объекта в 2017 году.  |
| 1.1.71. | Строительство сетей водоснабжения к 2 - этажной станции технического обслуживания по ул. Вздётной, 1/3  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 8.27    | 8.27    | Освоение объекта в 2017 году.  |
| 1.1.74. | Строительство сетей водоснабжения к 2 - этажному магазину смешанных товаров по ул. им. Гаврилова П.М., 101/2  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 4.64    | 4.64    | Освоение объекта в 2017 году.  |
| 1.1.76. | Строительство сетей водоснабжения к 17 - этажному 180 - квартирному жилому дому со встроенно - пристроенными помещениями и многоуровневой автостоянкой по проспекту им. Константина Образцова, 14/1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 19.14   | 19.14   | В 1 квартале 2017 года затраты сторнированы ввиду расторжения договора на подключение.           |
| 1.1.98. | Строительство сетей водоснабжения к 18 - этажному 187 - квартирному дому со встроенно - пристроенными помещениями общественного назначения по ул. Трудовой Славы, 29                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 24.19   | 24.19   | Освоение объекта в 2017 году.  |
|         | Строительство сетей водоотведения к фитнес-центр по ул.им. Филатова № 13  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.38 | 30.39   | 0.01    | Работы выполнены.  |

| 1        | 2  | 3    | 4    | 5        | 6        | 7        | 8       | 9        | 10  |
|----------|--|------|------|----------|----------|----------|---------|----------|---|
| 1.1.100. | Строительство сетей водоснабжения к комплексу малоэтажных жилых домов в х. Ленина по ул. Наримановской, 10. (3-этажное 4-секционное здание комплекса из 9-ти малоэтажных жилых домов, литер 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 188.44  | 188.44   | Работы выполнены.   |
| 1.1.113. | Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному 10-секционному 669-квартирный жилой дом по ул. им. Карякина № 5  | 0.00 | 0.00 | 2,478.15 | 2,478.15 | 3,104.72 | 4845.81 | 1741.09  | Работы выполнены.   |
| 1.1.114. | Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному 258 квартирному жилому дому литер 1 и к 22 этажному 192 квартирному жилому дому литер 2 по ул. Береговой, 2                                  | 0.00 | 0.00 | 8.64     | 8.64     | 790.44   | 343.22  | -447.22  | Договор на выполнение СМР заключен. Работы в стадии завершения. |
| 1.1.115. | Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному жилому комплексу со встроенными помещениями (16-этажный 354-квартирный) по ул. Коммунаров, 270   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 340.71   | 639.17  | 298.47   | Работы выполнены.   |
| 1.1.116. | Строительство сетей водоснабжения к офисному зданию по ул. Рашилевская, 22/ ул. Мира, 38   | 0.00 | 0.00 | 3.67     | 3.67     | 197.17   | 187.72  | -9.45    | Работы выполнены.   |
| 1.1.117. | Строительство сетей водоснабжения к гостинице на 50 мест по ул. им. Гаврилова № 32   | 0.00 | 0.00 | 784.00   | 784.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00     | Работы выполнены.   |
| 1.1.118. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному административно-бытовому зданию и площадке склада по хранению и перевалке нефтепродуктов по ул. Уральская № 151                                 | 0.00 | 0.00 | 13.53    | 13.53    | 872.50   | 776.04  | -96.46   | Работы выполнены.   |
| 1.1.119. | Строительство сетей водоснабжения к жилому комплексу со встроенными помещениями и подземной парковкой по ул. Таманская № 153   | 0.00 | 0.00 | 106.15   | 106.15   | 1,018.05 | 408.68  | -609.37  | Работы выполнены.   |
| 1.1.120. | Строительство сетей водоснабжения к жилому комплексу "Каскад" с паркингом (4-секционный, 19-20-этажный) по ул. им. Леваневского № 187  | 0.00 | 0.00 | 157.04   | 157.04   | 1,994.09 | 657.21  | -1336.88 | Работы выполнены.   |
| 1.1.121. | Строительство сетей водоснабжения к жилому комплексу "Янтарный 4" по ул. им. Смирненко № 71 литер 1  | 0.00 | 0.00 | 1,077.56 | 1,077.56 | 0.00     | 1672.00 | 1672.00  | Работы выполнены.   |
| 1.1.122. | Строительство сетей водоснабжения к 3-этажному офисному зданию по ул. Гаражная/пер. Афипский № 48/45   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 141.16   | 59.93   | -81.23   | Работы выполнены.   |
| 1.1.123. | Строительство сетей водоснабжения к 3-х этажному торговому центру, проспект Чекистов, 1/3  | 0.00 | 0.00 | 7.60     | 7.60     | 463.70   | 463.70  | 0.00     | Работы выполнены.   |

| 1   | 2  | 3      | 4      | 5       | 6       | 7        | 8        | 9       | 10                                 |
|---|--|--------|--------|---------|---------|----------|----------|---------|------------------------------------|
| 1.1.124.  | Строительство сетей водоснабжения к складскому комплексу по ул. Тополиная № 30/6                                     | 0.00   | 0.00   | 48.39   | 48.39   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | Работы выполнены.                  |
| 1.1.125.  | Строительство сетей водоснабжения к гипермаркету "Магнит" по ул.им. 40 летия Победы № 174                            | 611.69 | 611.69 | 72.27   | 72.27   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | Работы выполнены.                  |
| 1.1.126.  | Строительство сетей водоснабжения к футбольному манежу со встроенными бытовыми помещениями по ул. им. Благоева № 8/1 | 150.69 | 150.69 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | Работы выполнены.                  |
| 1.1.127.  | Строительство сетей водоснабжения к 3-этажному гостиничному комплексу на 28 номеров по ул. Рашилевской № 257         | 182.13 | 182.13 | 12.87   | 12.87   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | Работы выполнены.                  |
| Всего по разделу 1.1  |  | 944.51 | 944.51 | 5766.33 | 5766.33 | 21391.87 | 22635.54 | 1243.67 |                                    |
| <b>1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения</b> |  |        |        |         |         |          |          |         |                                    |
| 1.2.2.  | Бурение скважины глубиной 210м - куст 16 скв. №522 на водозаборе "Елизаветинский"                                    | 0.00   | 0.00   | 538.19  | 538.19  | 1,993.88 | 1993.88  | 0.00    | Работы выполнены.                  |
| 1.2.3.  | Бурение скважины глубиной 210м - куст 19 скв. №523 на водозаборе "Елизаветинский"                                    | 0.00   | 0.00   | 538.19  | 538.19  | 1,993.74 | 1993.74  | 0.00    | Работы выполнены.                  |
| 1.2.4.  | Бурение скважины глубиной 210м - куст 20 скв. №524 на водозаборе "Елизаветинский"                                    | 0.00   | 0.00   | 538.52  | 538.52  | 1,993.98 | 1993.98  | 0.00    | Работы выполнены.                  |
| 1.2.5.  | Бурение скважины глубиной 210м - куст 23 скв. №525 на водозаборе "Елизаветинский"                                    | 0.00   | 0.00   | 538.52  | 538.52  | 1,994.25 | 1994.25  | 0.00    | Работы выполнены.                  |
| 1.2.6.  | Бурение скважины глубиной 210м - куст 25 скв. №526 на водозаборе "Елизаветинский"                                    | 0.00   | 0.00   | 538.52  | 538.52  | 1,993.89 | 1993.89  | 0.00    | Работы выполнены.                  |
| 1.2.7.  | Бурение скважины глубиной 210м - куст 27 скв. №527 на водозаборе "Елизаветинский"                                    | 0.00   | 0.00   | 538.52  | 538.52  | 1,994.49 | 1994.49  | 0.00    | Работы выполнены.                  |
| 1.2.8.  | Бурение новой скважины № 276а глубиной 460 м на в/з "Витаминкомбинат", взамен вышедшей из строя скважины № 276       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 3.79     | 3.79    | Заключен договор на проектирование |
| 1.2.10.   | Бурение новой скважины № 167а глубиной 80 м на водозаборе "Восточный-1", взамен вышедшей из строя скважины № 167     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 6.29     | 6.29    | Заключен договор на проектирование |
| 1.2.11.   | Бурение новой скважины № 173а глубиной 80 м на в/з "Восточный-1", взамен вышедшей из строя скважины № 173            | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 6.29     | 6.29    | Заключен договор на проектирование |
| 1.2.12.   | Бурение новой скважины № 165а глубиной 100 м на в/з "Восточный-1", взамен вышедшей из строя скважины № 165           | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 6.31     | 6.31    | Заключен договор на проектирование |
| 1.2.13.   | Бурение новой скважины № 121а глубиной 650 м на в/з "Восточный-2", взамен вышедшей из строя скважины № 121           | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 2.52     | 2.52    | Заключен договор на проектирование |
| 1.2.14.   | Бурение новой скважины № 95а глубиной 92 м на в/з "Восточный-2", взамен вышедшей из строя скважины № 95,             | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 2.53     | 2.53    | Заключен договор на проектирование |
| 1.2.15.   | Бурение новой скважины №224а глубиной 206 м на в/з "Ново-Северный", взамен вышедшей из строя скважины № 224          | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 7.41     | 7.41    | Заключен договор на проектирование |

| 1  | 2   | 3      | 4      | 5       | 6       | 7         | 8        | 9         | 10  |
|--|---|--------|--------|---------|---------|-----------|----------|-----------|---|
| 1.2.17.  | Бурение новой скважины №97а глубиной 75м. на в/з "Восточный-2", взамен вышедшей из строя скважины № 97          | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 3.79     | 3.79      | Освоение объекта в 2018 году.   |
| 1.2.18.  | Бурение новой скважины №192а глубиной 100 м на в/з станции подкачек, взамен вышедшей из строя скважины № 192    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 3.62     | 3.62      | Заключен договор на проектирование  |
| 1.2.27.  | Бурение новой скважины № 74а глубиной 350 м на в/з "Первомайский", взамен вышедшей из строя скважины № 74       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 9.71     | 9.71      | Заключен договор на проектирование  |
| 1.2.28.  | Бурение новой скважины №16а глубиной 235 м на в/з «Первомайский», взамен вышедшей из строя скважины № 16        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 3.62     | 3.62      | Заключен договор на проектирование  |
| 1.2.29.  | Бурение новой скважины № 32а глубиной 310 м на в/з "Первомайский", взамен вышедшей из строя скважины № 32       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 3.62     | 3.62      | Заключен договор на проектирование  |
| 1.2.30.  | Бурение новой скважины №422а глубиной 730 м на в/з «Первомайский», взамен вышедшей из строя скважины № 422      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 3.62     | 3.62      | Заключен договор на проектирование  |
| 1.2.33.  | Бурение новой скважины № 96а глубиной 400 м на водозаборе "Восточный-2", взамен вышедшей из строя скважины № 96 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 3.79     | 3.79      | Освоение объекта в 2018 году  |
| Итого по разделу 1.2   |   | 0.00   | 0.00   | 3230.46 | 3230.46 | 11964.22  | 12031.14 | 66.92     |   |
| <b>1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения ОКС абонентов</b>                                     |   |        |        |         |         |           |          |           |   |
| 1.3.1.   | Реконструкция сетей в р-не ул. Сормовской, 177  | 0.00   | 0.00   | 4.34    | 4.34    | 22.97     | 0.00     | -22.97    | Согласование плана трассы получены кроме одного собственника земельного участка.      |
| 1.3.2.   | Реконструкция сетей в р-не ул. Уральской, 188   | 0.00   | 0.00   | 5.30    | 5.30    | 28.08     | 28.08    | 0.00      | Окончание освоения в 2017 году  |
| 1.3.3.   | Реконструкция сетей в р-не ул. Фабричной, 5 (ввод на ВНС)   | 0.00   | 0.00   | 1.28    | 1.28    | 6.76      | 6.76     | 0.00      | Окончание освоения в 2017 году  |
| 1.3.4.   | Реконструкция сетей в р-не ул. Сормовской, 35   | 51.56  | 51.56  | 33.96   | 33.96   | 533.17    | 533.17   | 0.00      | Работы выполнены  |
| 1.3.5.   | Реконструкция сетей в р-не ул. Сормовской, 28   | 74.43  | 74.43  | 11.72   | 11.72   | 219.61    | 219.61   | 0.00      | Работы выполнены  |
| 1.3.6.   | Реконструкция сетей по ул. Калинина между ул. Чкалова и ул. Кирова  | 250.00 | 250.00 | 201.62  | 201.62  | 18,232.79 | 6481.30  | -11751.49 | Работы выполнены.   |
| 1.3.7.   | Реконструкция сетей по ул. Школьная от ул. Филатова до ул. Восточно-Кругликовская                               | 0.00   | 0.00   | 63.75   | 63.75   | 0.00      | 337.39   | 337.39    | ПСД готова. Выбор подрядчика на СМР   |
| 1.3.8.   | Реконструкция сетей по ул. Стахановская от ул. Дзержинской до ул. Шоссе Нефтяников                              | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 120.65    | 72.66    | -47.99    | ПСД готова. Выбор подрядчика на СМР   |
| 1.3.9.   | Реконструкция сетей по ул. Промышленная, от д.21/3 до д.25/8  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 117.87    | 10.40    | -107.47   | ПСД готова. Выбор подрядчика на СМР   |
| 1.3.10.  | Реконструкция сетей по ул. Промышленная, от д.21/1 до д.25/8  | 0.00   | 0.00   | 20.03   | 20.03   | 46.39     | 46.39    | 0.00      | ПСД готова. Выбор подрядчика на СМР   |
| 1.3.15.  | Реконструкция водопровода Ду=300 мм по ул. Красной от ул. им. Пушкина до ул. Им. Буденного                      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 864.84   | 864.84    | Договор на ПИР в стадии завершения. Начало освоения в 2017 году, завершение 2018 год. |
| 1.3.21.  | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Большевикская- ул. Нежная  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 12,704.83 | 0.00     | -12704.83 | Заключен договор на выполнение ПСД+ СМР. Завершение работ перенесено на 2017 год.     |
| 1.3.22.  | Реконструкция водовода Ø500 мм по Алма-Атинской от Урицкого до Харьковской, 73                                  | 0.00   | 0.00   | 363.97  | 363.97  | 806.21    | 806.21   | 0.00      | ПСД готова. Выполнение СМР запланировано на 2017 год                                  |
| Всего по разделу 1.3   |   | 375.99 | 375.99 | 705.97  | 705.97  | 32839.33  | 9406.81  | -23432.52 |   |
| <b>1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения</b> |   |        |        |         |         |           |          |           |   |

| 1  | 2  | 3    | 4    | 5       | 6       | 7        | 8       | 9       | 10  |
|--|--|------|------|---------|---------|----------|---------|---------|---|
| 1.4.1.   | Реконструкция РЧВ №1-1000 м3 ВНС Темрюкская, 62.   | 0.00 | 0.00 | 7.13    | 7.13    | 388.56   | 22.09   | -366.47 | Начало реализации в 2015 году окончание работ в 2017 году               |
| 1.4.3.   | Реконструкция водозабора Восточный-1   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 255.66   | 36.84   | -218.82 | Начало реализации мероприятия в 2016 году. Освоение объекта в 2017 году |
| 1.4.5.   | Реконструкция водозабора Кировский   | 0.00 | 0.00 | 103.34  | 103.34  | 132.66   | 0.00    | -132.66 | ПСД готово. Выбор подрядчика на СМР. Закупка оборудования               |
| Итого по разделу 1.4   |  | 0.00 | 0.00 | 110.47  | 110.47  | 776.88   | 58.93   | -717.95 |   |
| <b>Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов</b>                 |  |      |      |         |         |          |         |         |   |
| <b>2.1. Строительство новых сетей водоснабжения</b>  |  |      |      |         |         |          |         |         |   |
| <b>2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения</b>                                    |  |      |      |         |         |          |         |         |   |
| <b>Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов</b>                           |  |      |      |         |         |          |         |         |   |
| <b>3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения</b>  |  |      |      |         |         |          |         |         |   |
| <b>3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения</b>           |  |      |      |         |         |          |         |         |   |
| 3.2.1.   | Ограждение куста 7 скважины водозабора "Витаминкомбинат"   | 0.00 | 0.00 | 38.69   | 38.69   | 971.57   | 971.57  | 0.00    | Работы выполнены  |
| 3.2.2.   | Ограждение куста 8 скважины водозабора "Витаминкомбинат"   | 0.00 | 0.00 | 38.99   | 38.99   | 963.48   | 963.48  | 0.00    | Работы выполнены  |
| 3.2.3.   | Ограждение куста 3 скважины водозабора "Ново-Западный"   | 0.00 | 0.00 | 750.41  | 750.41  | 135.59   | 135.59  | 0.00    | Работы выполнены  |
| 3.2.4.   | Ограждение куста 4 скважины водозабора "Новор-Западный"  | 0.00 | 0.00 | 790.73  | 790.73  | 187.22   | 187.22  | 0.00    | Работы выполнены  |
| 3.2.5.   | Ограждение куста 5 скважины водозабора "Ново-Западный"   | 0.00 | 0.00 | 38.37   | 38.37   | 919.71   | 919.71  | 0.00    | Работы выполнены  |
| Всего по группе 3.   |  | 0.00 | 0.00 | 1657.19 | 1657.19 | 3177.56  | 3177.57 | 0.01    |   |
| <b>Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и</b> |  |      |      |         |         |          |         |         |   |
| 4.1.3.   | Техническое перевооружение хлораторной в электролизную на водозаборе "Северо-Западный"   | 0.00 | 0.00 | 273.08  | 273.08  | 286.20   | 286.20  | 0.00    | ПСД готова. Выполнение СМР запланировано на 2017 год                    |
| 4.1.4.   | Реконструкция ВНС в пос. Пашковском (строительство электролизной)  | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 372.16  | 372.16  | Начало реализации в 2015 году окончание работ в 2017 году               |
| 4.1.5.   | Техническое перевооружение хлораторной в электролизную на водозаборе "Кировский"   | 0.00 | 0.00 | 572.94  | 572.94  | 600.00   | 132.66  | -467.34 | Начало реализации в 2015 году окончание работ в 2017 году               |
| 4.1.6.   | Реконструкция участков ВЛЭП- 6кВ ТП-1420 (П) (водозабор Восточный-2) - КТП-529 (П) (артезианские скважины 1-го подъема кустов № 8,9) | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 114.42  | 114.42  | Начало реализации в 2017 году -ПИР. окончание работ в 2019 году         |
| 4.1.7.   | Переключение водонасосной станции по ул.Октябрьской/ул.Гоголя, 97/41 на водонасосную станцию по ул.Кирова, 60                        | 0.00 | 0.00 | 1.87    | 1.87    | 124.84   | 24.53   | -100.31 | Начало реализации в 2015 году окончание работ в 2017 году               |
| 4.1.11.  | Бурение артезианской скважины №3 на ВНС в пос. Индустриальный  | 0.00 | 0.00 | 128.97  | 128.97  | 243.52   | 0.00    | -243.52 | Освоение объекта в 2017 году  |
| 4.1.12.  | Бурение артезианской скважины в пос. ТЭЦ   | 0.00 | 0.00 | 128.97  | 128.97  | 243.52   | 0.00    | -243.52 | Освоение объекта в 2017 году  |
| 4.1.13.  | Бурение арт. скважин б/н п.Лорис   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 95.06    | 12.17   | -82.89  | Освоение объекта в 2017 году  |
| 4.1.14.  | Бурение арт. скважин №1 в х. Ленина  | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 132.84   | 0.00    | -132.84 | Освоение объекта в 2017 году  |
| 4.1.15.  | Бурение новой скважины № 161а глубиной 270 м на в/з "Восточный-1", взамен вышедшей из строя скважины № 161                           | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 6,235.60 | 6235.61 | 0.01    | Работы выполнены  |
| 4.1.16.  | Бурение новой скважины № 184а глубиной 200 м на водозаборе "Восточный-1", взамен вышедшей из строя скважины № 184                    | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 3,030.56 | 3030.57 | 0.01    | Работы выполнены  |

| 1   | 2   | 3    | 4    | 5       | 6       | 7        | 8        | 9         | 10                                  |
|---|---|------|------|---------|---------|----------|----------|-----------|-------------------------------------|
| 4.1.17.   | Бурение новой скважины № 166а глубиной 270 м на в/з "Восточный-1", взамен вышедшей из строя скважины № 166        | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 3,503.26 | 3503.27  | 0.01      | Работы выполнены                    |
| 4.1.18.   | Бурение новой скважины № 164а глубиной 200 м на в/з "Восточный-1", взамен вышедшей из строя скважины № 164        | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 3,408.60 | 2601.75  | -806.85   | Работы выполнены                    |
| 4.1.19.   | Бурение новой скважины № 106а глубиной 100 м на в/з "Ново-Западный", взамен вышедшей из строя скважины № 106      | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 3,809.19 | 2452.72  | -1356.47  | Работы выполнены                    |
| 4.1.20.   | Бурение новой скважины № 391а глубиной 720 м на в/з "Ново-Западный", взамен вышедшей из строя скважины № 391      | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 9,145.28 | 7022.52  | -2122.76  | Работы выполнены                    |
| 4.1.21.   | Бурение новой скважины № 392а глубиной 320 м на в/з "Ново-Западный", взамен вышедшей из строя скважины № 392      | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 4,698.49 | 3969.38  | -729.11   | Работы выполнены                    |
| 4.1.22.   | Бурение новой скважины № 394а глубиной 650 м на в/з "Ново-Западный", взамен вышедшей из строя скважины № 394      | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 8,793.05 | 6783.37  | -2009.68  | Работы выполнены                    |
| 4.1.23.   | Бурение новой скважины № 144а глубиной 270 м на водозаборе "Восточный-2", взамен вышедшей из строя скважины № 144 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 3,530.78 | 3530.79  | 0.01      | Работы выполнены                    |
| 4.1.24.   | Бурение новой скважины № 124а глубиной 215 м на водозаборе "Восточный-2", взамен вышедшей из строя скважины № 124 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 3,129.37 | 3129.37  | 0.00      | Работы выполнены                    |
| 4.1.25.   | Бурение новой скважины №49пра глубиной 91м на водозаборе "Первомайский", взамен вышедшей из строя скважины № 49пр | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 3,539.73 | 2624.52  | -915.21   | Работы выполнены                    |
| 4.1.26.   | Бурение новой скважины №50а глубиной 310м на водозаборе "Первомайский", взамен вышедшей из строя скважины № 50    | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 4,696.84 | 4033.99  | -662.85   | Работы выполнены                    |
| 4.1.27.   | Бурение новой скважины № 319а глубиной 220 м на в/з "Центральный", взамен вышедшей из строя скважины № 319        | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 3,126.17 | 3126.17  | 0.00      | Работы выполнены                    |
| 4.1.28.   | Бурение новой скважины № 67а глубиной 720 м на в/з "Центральный", взамен вышедшей из строя скважины № 67          | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 7,906.63 | 6964.64  | -941.99   | Работы выполнены                    |
| 4.1.29.   | ВНС пос. Ново-Знаменский строительство электролизной "электрохлор"  | 0.00 | 0.00 | 36.04   | 36.04   | 172.29   | 172.29   | 0.00      | ПИР готовы. Выбор подрядчика на СМР |
| 4.1.30.   | ВНС пос. Индустриальный строительство электролизной станции   | 0.00 | 0.00 | 36.04   | 36.04   | 172.29   | 0.00     | -172.29   | ПИР готовы. Выбор подрядчика на СМР |
| 4.1.31.   | ВНС Азовская, 13 строительство электролизной станции  | 0.00 | 0.00 | 41.00   | 41.00   | 196.07   | 0.40     | -195.67   | ПИР готовы. Выбор подрядчика на СМР |
| 4.1.32.   | ВНС пос. Лорис строительство электролизной станции  | 0.00 | 0.00 | 124.48  | 124.48  | 594.92   | 594.92   | 0.00      | ПИР готовы. Выбор подрядчика на СМР |
| Всего по группе 4.  |   | 0.00 | 0.00 | 1343.39 | 1343.39 | 71415.10 | 60718.42 | -10696.68 |                                     |
| <b>Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения</b> |   |      |      |         |         |          |          |           |                                     |
| <b>5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения</b>                                 |   |      |      |         |         |          |          |           |                                     |
| <b>5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов</b>                                       |   |      |      |         |         |          |          |           |                                     |
|   | Общехозяйственные расход  | 0.00 | 0.00 | 781.15  | 781.15  | 0.00     | 6842.41  | -6842.41  |                                     |

| 1   | 2   | 3              | 4              | 5               | 6               | 7                | 8                | 9                | 10  |
|---|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---|
|   | Прочие накладные расходы  | 113.32         | 113.32         | -415.55         | -415.55         | 0.00             | 0.00             |                  |   |
| <b>Итого объем расходов в сфере водоотведения</b>   |   | <b>1433.82</b> | <b>1433.82</b> | <b>13179.41</b> | <b>13179.41</b> | <b>141564.96</b> | <b>114870.82</b> | <b>-40378.96</b> |   |
| <b>Мероприятия в сфере водоотведения</b>  |   |                |                |                 |                 |                  |                  |                  |   |
| <b>Планирование, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОК)</b> |   |                |                |                 |                 |                  |                  |                  |   |
| <b>1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов</b>   |   |                |                |                 |                 |                  |                  |                  |   |
| 1.1.1.  | Строительство сети водоотведения по ул. Тургенева от ул. Северной до ул. Красных Партизан   | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 450.93           | 450.93           | Договор на ПИР в стадии завершения. Начало освоения в 2017 году.                        |
| 1.1.2.  | Строительство самотечной канализация Д=1200 мм по ул.М.Власова - ул.Герцена от ул.Энгельса до ул.Калинина в г.Краснодаре                          | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 100,000.00       | 135277.37        | 35277.37         | В стадии строительства. Завершение СМР в 2017 году                                      |
| 1.1.3.  | Строительство сетей водоотведения к 24 этажным многоквартирным жилым домам литер 1,2,3, ул. Садовая, 161/1, 161/2 (ООО СК «Екатеринодар-Сити»)    | 0.00           | 0.00           | 3.30            | 3.30            | 0.00             | 0.00             | 0.00             | Работы приостановлены. Сети построены Заказчиком самостоятельно.                        |
| 1.1.4.  | Строительство сетей водоотведения к 3 этажному торгово-административному зданию по ул. Ставропольская №336/3 (Филь В.В., Щербина А.Г.)            | 0.00           | 0.00           | 0.84            | 0.84            | 0.00             | 0.00             | 0.00             |   |
| 1.1.5.  | Строительство сетей водоотведения к 3 этажной гостинице по ул. Трудовая Слава №6 (Сивак О.В.)   | 0.00           | 0.00           | 3.17            | 3.17            | 147.89           | 70.76            | -77.13           | Работы выполнены.   |
| 1.1.6.  | Строительство сетей водоотведения к 24 этажному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Воровского - Фестивальная (ООО «Екатеринодар-Сити») | 0.00           | 0.00           | 31.26           | 31.26           | 0.00             | 0.00             | 0.00             |   |
| 1.1.7.  | Строительство сетей водоотведения к кафе «Кубанский хуторок» по ул. Ставропольская №346 (ООО «Сокол»)   | 0.00           | 0.00           | 1.46            | 1.46            | 0.00             | 0.00             | 0.00             |   |
| 1.1.8.  | Строительство сетей водоотведения к 16 этажным жилым домам со встроенными помещениями по ул. Московская №61 (Миронов М.И.)                        | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 60.00            | 60.00            | ПСД готова. Выбор подрядчика на СМР. Завершение работ в 2017 году.                      |
| 1.1.9.  | Строительство сетей водоотведения к 2 этажному административному зданию по ул. Тюляева №16 (Атможян С.А.)   | 0.00           | 0.00           | 2.88            | 2.88            | 0.00             | 15.00            | 15.00            | ПСД готова. Выбор подрядчика на СМР   |
| 1.1.10.   | Строительство сетей водоотведения к 5 этажному торгово-офисному зданию по ул. Калинина №328 (Абрамян А.К., Нигоева А.А.)                          | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00             |   |
| 1.1.11.   | Строительство сетей водоотведения к гаражному боксу №111 по ул. Думенко №9/1 (Губанова С.Г.)  | 0.00           | 0.00           | 0.19            | 0.19            | 0.00             | 2.51             | 2.51             | В стадии выполнения. Завершение работ. СМР в 2017 году.                                 |
| 1.1.12.   | Строительство сетей водоотведения к 5 этажному офисному зданию по ул. Калинина №201 (Пенжоян И.Л.)  | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 25.62            | 25.62            | Основные проектные решения согласованы. В стадии выполнения ПСД. Срок январь 2017 года. |

| 1       | 2   | 3    | 4    | 5      | 6      | 7      | 8      | 9       | 10  |
|---------|---|------|------|--------|--------|--------|--------|---------|---|
| 1.1.13. | Строительство сетей водоотведения к 3 этажному зданию по ул. Бульварная №2/2 (Теплов А.И.)  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    |   |
| 1.1.14. | Строительство сетей водоотведения к офисному зданию с кафе по ул. Красная №42/1 (Зонов А.В.)  | 0.00 | 0.00 | 3.80   | 3.80   | 89.86  | 18.00  | -71.86  | ПСД готова. Выбор подрядчика на СМР. Завершение работ в 2017 году.                        |
| 1.1.15. | Строительство сетей водоотведения к 16 этажным многосекционным жилым домам с магазинами по ул. Мачуги, литер 2,3 (ООО «ВСВ-Гидрострой»)                             | 0.00 | 0.00 | 14.30  | 14.30  | 0.00   | 0.00   | 0.00    |   |
| 1.1.16. | Строительство сетей водоотведения к жилому дому по ул. Восточно-Кругликовская, литер 4.1.1, 4.1.4 (ООО СИК «Девелопмент-Юг»)  | 0.00 | 0.00 | 107.11 | 107.11 | 0.00   | 420.00 | 420.00  | Работы приостановлены. Сети построены Заказчиком самостоятельно.                          |
| 1.1.17. | Строительство сетей водоотведения к ресторану по ул. Мачуги №111 (Атанесян А.П.)  | 0.00 | 0.00 | 3.80   | 3.80   | 0.00   | 11.24  | 11.24   | ПИР поданы на экспертизу. СМР в 2017 гду  |
| 1.1.18. | Строительство сетей водоотведения к многоэтажному жилому дому с подземной автостоянкой по ул. Клубная №11,11а (Сучилкин Д.С.)                                       | 0.00 | 0.00 | 16.78  | 16.78  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | Основные проектные решения не согласованы.В стадии выполнения ПСД. Срок январь 2017 года. |
| 1.1.20. | Строительство сетей водоотведения к 21 этажному жилому комплексу «Ареето» со встроенными помещениями по ул. Уральская №75, литер, 1 (ООО «КубаньСтройИнвест»)       | 0.00 | 0.00 | 20.97  | 20.97  | 0.00   | 0.00   | 0.00    |   |
| 1.1.23. | Строительство сетей водоотведения к 4-этажному административному зданию по ул. Ялтинская,14 (Ковальченко И.В.)  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 8.15   | 8.15    |   |
| 1.1.24. | Строительство сетей водоотведения к 14-этажному административному зданию по ул. Дзержинского, 38 (ЗАО «КМУС-2»)   | 0.00 | 0.00 | 59.12  | 59.12  | 151.44 | 0.00   | -151.44 | ПИР готовы. Выбор подрядчика на СМР   |
| 1.1.25. | Строительство сетей водоотведения к многоэтажному жилому дому со встроенными офисными помещениями на 1-м этаже по ул. Пашковская, 69 (ООО «Нефтестройиндустрия-Юг») | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 18.33  | 18.33   | Нет оплаты по ДНП   |
| 1.1.27. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному кафе с подвалом по ул. Бершанская, 127 в г. Краснодаре   | 0.00 | 0.00 | 2.42   | 2.42   | 0.00   | 361.20 | 361.20  | ПИР готовы.Выполнение работ начато в 2016 году. Завершение в 2017 году                    |
| 1.1.30. | Строительство сетей водоотведения к офисному зданию со встроенной автомобильной парковкой по ул. Северная №421 (Мосиева М.Н.)                                       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.66   | 1.66    | Договор на ПИР в стадии завершения. Освоение в 2017 году                                  |

| 1       | 2   | 3    | 4    | 5    | 6    | 7      | 8      | 9      | 10  |
|---------|---|------|------|------|------|--------|--------|--------|---|
| 1.1.34. | Строительство сетей водоотведения к 17-ти этажному жилому дому 93 кв. ж/д, ул. Репина №1/2, литер 1   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.48 | 100.91 | -17.57 | Работы выполнены  |
| 1.1.37. | Строительство сетей водоотведения к 6-этажному зданию с подвалом по ул. Ставропольская №77 (Федеральная служба по труду и занятости - Государственная инспекция труда в КК)                             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 211.05 | 211.05 | Работы выполнены  |
| 1.1.38. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному магазину по ул. Уральская №87/4 (Гайдаенко Э. В.)  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 1.48   | 1.48   | Основные проектные решения согласованы. В стадии выполнения ПСД. Срок январь 2017 года. |
| 1.1.40. | Строительство сетей водоотведения к 4-этажному административно-офисному зданию по ул. Красных Партизан №267 (Каверова С. Н.)  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 3.84   | 3.84   | Договор на ПИР в стадии завершения. Освоение в 2017 году                                |
| 1.1.43. | Строительство сетей водоотведения к многоэтажным жилым домам со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и ДДУ и подземной парковкой по ул. Бородинская №137 (ООО "ЮгСтройИмперил") | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 13.87  | 13.87  | В 1 квартале 2017 года затраты сторнированы виду расторжения договора на подключение.   |
| 1.1.47. | Строительство сетей водоотведения к 5-этажному офисному зданию, ул. Кожевенная, 141   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 2.22   | 2.22   | Договор на ПИР в стадии завершения. Освоение в 2017 году                                |
| 1.1.51. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию, ул. Рапшилевская, 74   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 30.52  | 30.52  | Договор на ПИР в стадии завершения. Освоение в 2017 году                                |
| 1.1.52. | Строительство сетей водоотведения к 24-х этажному жилому дому со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, ул. Монтажных, 1/2   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 39.33  | 39.33  | Договор на ПИР в стадии завершения. Освоение в 2017 году                                |
| 1.1.54. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административно-офисное здание, ул. им. Тургенева, 8   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 13.08  | 13.08  | Договор на ПИР в стадии завершения. Освоение в 2017 году                                |
| 1.1.74. | Строительство сетей водоотведения к 18-этажному 187 квартирному ж/д со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, ул. Трудовой Славы, 29   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 40.95  | 40.95  | Освоение в 2017 году.   |
| 1.1.75. | Строительство сетей водоотведения к 6 этажному офисному зданию, ул. Промышленная, 76  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | Освоение в 2017 году.   |

| 1        | 2  | 3    | 4    | 5        | 6        | 7        | 8       | 9       | 10   |
|----------|--|------|------|----------|----------|----------|---------|---------|--|
| 1.1.76.  | Строительство сетей водоотведения к Комплексу малоэтажных жилых домов в х. Ленина, ул. Наримановская, 10. 3-этажное 4-х секционное здание комплекса из 9-ти малоэтажных жилых домов, литер 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 125.31  | 125.31  | Работы выполнения  |
| 1.1.89.  | Строительство сетей водоотведения к стадиону на территории прилегающей к ул. Восточно-Кругликовской Парковая зона  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 4,886.29 | 7032.64 | 2146.35 | Работы выполнения  |
| 1.1.90.  | Строительство сетей водоотведения к жилой застройке, литер 1,2,3,4,5.1,5.2,78.9 ул. Московская №42   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 7564.42 | 7564.42 | Работы выполнения  |
| 1.1.91.  | Строительство сетей водоотведения к жилому комплексу "Изумрудный" по ул. им. Мачуги В.Н. № 2   | 0.00 | 0.00 | 2,768.92 | 2,768.92 | 589.75   | 947.90  | 358.15  | Работы выполнения  |
| 1.1.92.  | Строительство сетей водоотведения к 16-этажному 10-секционному 669-квартирному жилому дому по ул. им. Карякина № 5   | 0.00 | 0.00 | 487.17   | 487.17   | 416.13   | 370.17  | -45.96  | Работы выполнения  |
| 1.1.93.  | Строительство сетей водоотведения к Краснодарскому высшему военному училищу по ул. Дзержинского, 98  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 706.59   | 1560.27 | 853.68  | Договор на ПИР в стадии завершения. Освоение в 2017 году |
| 1.1.94.  | Строительство сетей водоотведения к многоэтажному 258-квартирному жилому дому литер 1 и 22-этажному 192-квартирному жилому дому литер 2 по ул. Береговая, 2                                  | 0.00 | 0.00 | 13.00    | 13.00    | 1,194.11 | 323.50  | -870.61 | Договор на ПИР в стадии завершения. Освоение в 2017 году |
| 1.1.95.  | Строительство сетей водоотведения к многоэтажному жилому комплексу со встроенными помещениями (16-этажный 354-квартирный) по ул. Коммунаров, 270   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 400.31   | 453.29  | 52.98   | Работы выполнены   |
| 1.1.96.  | Строительство сетей водоотведения к офисному зданию по ул. Рашилевской, 22/ ул. Мира, 38   | 0.00 | 0.00 | 3.30     | 3.30     | 101.78   | 97.37   | -4.41   | Работы выполнены   |
| 1.1.97.  | Строительство сетей водоотведения к гостинице на 50 мест по ул. им. Гаврилова № 32   | 0.00 | 0.00 | 1,034.00 | 1,034.00 | 0.00     | 0.00    | 0.00    | Работы выполнены   |
| 1.1.99.  | Строительство сетей водоотведения к 12-этажному жилому дому по ул. Дмитриевская дамба и 3-я Переходная, 10   | 0.00 | 0.00 | 143.25   | 143.25   | 1,078.91 | 369.83  | -709.08 | Работы выполнены   |
| 1.1.100. | Строительство сети водоотведения к 2-этажному административно-торговому зданию по ул. Северная № 241   | 0.00 | 0.00 | 68.37    | 68.37    | 679.75   | 484.05  | -195.70 | Работы выполнены   |
| 1.1.101. | Строительство сетей водоотведения к административно-техническому зданию и автостоянке по ул. им. Каляева № 255   | 0.00 | 0.00 | 761.12   | 761.12   | 748.91   | 748.91  | 0.00    | СМР выполнено в полном объеме. Корректировка проекта.    |

| 1  | 2   | 3        | 4        | 5       | 6       | 7         | 8         | 9         | 10   |
|--|---|----------|----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1.1.102.   | Строительство сетей водоотведения к 3-х этажному торговому центру по проспекту Чекистов, 1/3  | 0.00     | 0.00     | 17.39   | 17.39   | 1,131.12  | 1131.12   | 0.00      | Работы выполнены.  |
| 1.1.103.   | Строительство сетей водоотведения к гипермаркету "Магнит" по ул.им. 40 летия Победы № 174   | 4,363.16 | 4,363.16 | 384.70  | 384.70  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | Работы выполнены.  |
| 1.1.104.   | Строительство сетей водоотведения к футбольному манежу со встроенными бытовыми помещениями по ул. им. Благоева № 8/1  | 104.55   | 104.55   | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | Работы выполнены.  |
| 1.1.105.   | Строительство сетей водоотведения к 3-этажному гостиничному комплексу на 28 номеров по ул. Рашилевская № 257  | 43.00    | 43.00    | 28.56   | 28.56   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | Работы выполнены.  |
| Итого по разделу 1.1   |   | 4510.71  | 4510.71  | 5981.18 | 5981.18 | 112441.32 | 158406.80 | 45965.48  |  |
| <b>1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения</b>                                    |   |          |          |         |         |           |           |           |  |
| <b>1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения ОКС абонентов</b>                                     |   |          |          |         |         |           |           |           |  |
| 1.3.1.   | Реконструкция ГФК (Головатовский) Д-1000 мм от ул.2-ая Линия до ОСК № 1 (территория Куб.ГАУ)  | 0.00     | 0.00     | 343.61  | 343.61  | 0.00      | 0.00      | 0.00      |  |
| 1.3.2.   | Реконструкция самотечной канализации по ул. Васнецова от ул. Селезнева до ул. Се-верная протяженностью 700 м. п., Д=1200 мм   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 18,028.86 | 3026.48   | -15002.38 | Договор на изготовление ПСД и выполнение СМР заключен. Освоение объекта в 2017 году. |
| 1.3.3.   | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Калинина от корпуса №64 до территории ФГБОУ «Кубанский государственный аграрный университет»   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 11,401.28 | 2873.72   | -8527.56  | Договор на изготовление ПСД и выполнение СМР заключен. Освоение объекта в 2017 году. |
| 1.3.4.   | Реконструкция сети фекальной канализации по ул. Советская от ул. Коммунаров до ул. Октябрьской (до ул. Советская,39) протяженностью 680 м. п. Д=300мм., с заменой керамических труб на ПЭ.              | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 6,726.05  | 1378.28   | -5347.77  | Договор на изготовление ПСД и выполнение СМР заключен. Освоение объекта в 2017 году. |
| 1.3.6.   | Реконструкция самотечной сети канализации КНС-6 по ул. Вишнякова,6  | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 8865.69   | 8865.69   | Работы выполнены.  |
| 1.3.7.   | Реконструкция 2-х напорных сетей Д=500 от КНС "Гидрострой" до камеры гашения на коллекторе фекальной канализации Д=1200мм в зеленой зоне в районе здания Карасунской администрации по ул.Селезнева №244 | 0.00     | 0.00     | 8320.68 | 8320.68 | 13696.42  | 508.50    | -13187.92 | Частично сети построены. В настоящее время разрабатывается ПСД.                      |
| Итого по разделу 1.3   |   | 0.00     | 0.00     | 8664.29 | 8664.29 | 49852.61  | 16652.67  | -33199.94 |  |
| <b>1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения</b> |   |          |          |         |         |           |           |           |  |
| 1.4.1.   | Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод  | 0.00     | 0.00     | 40.35   | 40.35   | 30,000.00 | 41736.61  | 11736.61  | ПСД проходит экспертизу. Начало выполнения СМР планируется в 2017 году               |
| Итого по разделу 1.4   |   | 0.00     | 0.00     | 40.35   | 40.35   | 30000.00  | 41736.61  | 11736.61  |  |
| <b>Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов</b>                 |   |          |          |         |         |           |           |           |  |
| <b>2.1. Строительство новых сетей водоотведения</b>  |   |          |          |         |         |           |           |           |  |
| <b>2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения</b>                                    |   |          |          |         |         |           |           |           |  |
| <b>Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов</b>                           |   |          |          |         |         |           |           |           |  |
| <b>3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения</b>  |   |          |          |         |         |           |           |           |  |
| <b>3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения</b>           |   |          |          |         |         |           |           |           |  |

| 1   | 2  | 3       | 4       | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10   |
|---|--|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 3.2.1.  | Реконструкция КНС "Сормовская, 1"  | 0.00    | 0.00    | 11.30     | 11.30     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | Выполнение работ в 2017 году                             |
| Всего по группе 3.  |  | 0.00    | 0.00    | 11.30     | 11.30     | 0.00      | 0.00      | 0.00      |  |
| <b>те на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов цен</b> |  |         |         |           |           |           |           |           |  |
| 4.1.6.  | Реконструкция системы аэрации ОСК-1 с выделением пусковых комплексов   | 0.00    | 0.00    | 556.02    | 556.02    | 3,866.26  | 9.91      | -3856.35  | Проект получен. Начало СМР в 4 квартале 2017 году        |
| 4.1.7.  | Реконструкция (санация) участка ГФК от камеры № 30 до камеры № 32  | 0.00    | 0.00    | 52,910.89 | 52,910.89 | 4,805.49  | 4805.49   | 0.00      | Работы выполнены.  |
| 4.1.8.  | Реконструкция (санация) участка ГФК от камеры № 41 до камеры № 43  | 0.00    | 0.00    | 741.00    | 741.00    | 65,984.90 | 65984.91  | 0.01      | Работы выполнены.  |
| 4.1.10.   | Техническое перевооружение хлораторной производительностью 30 кг/час по активно-му хлору с использованием электролизного метода получения низкоконцентрированного гипохлорита натрия и дозирования на объекте ОСК №1 | 0.00    | 0.00    | 28,604.81 | 28,604.81 | 39,833.74 | 37685.08  | -2148.66  | Работы выполнены.  |
| 4.1.11.   | Техническое перевооружение хлораторной производительностью 40 кг/час по активному хлору с использованием электролизного метода получения низкоконцентрированного гипохлорита натрия и дозирования на объекте ОСК №2  | 0.00    | 0.00    | 570.63    | 570.63    | 58,532.94 | 57704.31  | -828.63   | Работы в стадии завершения. Окончание работ в 2017 году. |
| Всего по группе 4.  |  | 0.00    | 0.00    | 83383.35  | 83383.35  | 173023.33 | 166189.70 | -6833.63  |  |
| <b>Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения</b>   |  |         |         |           |           |           |           |           |  |
| <b>5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения</b>   |  |         |         |           |           |           |           |           |  |
| <b>5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов</b>   |  |         |         |           |           |           |           |           |  |
|   | <i>Общехозяйственные расходы</i>   | 793.95  | 793.95  | 5396.74   | 5396.74   | 0.00      | 20094.82  | -20094.82 |  |
| <b>Итого объем расходов в сфере водо</b>  |  | 5304.66 | 5304.66 | 103477.21 | 103477.21 | 365317.26 | 382985.78 | 30773.64  |  |
| <b>Итого расходы на реализацию мер</b>  |  | 6738.48 | 6738.48 | 116656.62 | 116656.62 | 506882.23 | 517951.42 | -29700.14 |  |

Генеральный директор ООО "Краснодар Водоканал"



А.А.Закавов

В.А. Белокуров  
И.О.Гордиенко  
О.Н.Акмарова