

Отчет о реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал»

на 2014-2016 годы и за 2014-2015 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Протяженность построенных сетей, км	2014 план		2014 факт		Отклонение (+/-), (факт-план) 2014	
			ПСД	СМР	ПСД	СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
1.1.	Строительство сетей водоснабжения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки							
1.1.1.	Строительство сетей Ду=300 мм, L=340 п. м по ул. Рашилевской, между ул. Северной и ул. им. Володи Головатого	0	228,90	0,00	0,00	0,00	-228,90	0,00
1.1.2.	Общехозяйственные расходы	0	13,73	0,00	0,00	0,00	-13,73	0,00
1.2.	Реконструкция сетей водоснабжения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.4.	Реконструкция сетей L=50 п.м., Ду=100 мм, в районе ул. Сормовской, 35	0	60,27	0,00	51,56	0,00	-2,87	0,00
1.2.5.	Реконструкция сетей L=60 п.м., Ду=100 мм, в районе ул. Сормовской, 28	0	72,02	0,00	74,43	0,00	-3,43	0,00
1.2.6.	Реконструкция сетей L=400 п.м, Ду=300 мм, по ул. им. Калинина, между ул. им. Кирова и ул. им. Чкалова	0	262,50	0,00	250,00	0,00	-12,50	0,00
1.2.10.	Реконструкция сетей L=200 п.м., Ду=150 мм, по ул. Промышленной, от жилого дома №21/1 до жилого дома №25/8	0	106,58	0,00	0,00	0,00	-106,58	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.12.	Общехозяйственные расходы		30,08	0,00	0,00	0,00	-30,08	0,00
1.3.	Строительство сетей водоснабжения в целях подключения новых абонентов							
1.3.1.	Строительство сетей водоснабжения к гипермаркету «Магнит» по ул. 40 лет Победы, 174 (ЗАО «Тандер»)	0,0707	72,83	655,44	0,00	611,69	-72,83	-43,75
1.3.26.	Строительство сетей водоснабжения к футбольному манежу со встроенными бытовыми помещениями по ул. Благоева №8/1 (ООО «Инвестстрой»)	0,066	39,45	0,00	18,20	132,49	-21,25	153,20
1.3.33.	Общехозяйственные расходы	0	6,74	39,33	0,00	0,00	-6,74	-39,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.	Повышение качества питьевой воды							
1.5.	Повышение надежности водоснабжения							
1.6.	Повышение качества обслуживания абонентов							
1.7.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и существующих объектов централизованной системы водоснабжения							
1.8.	Снижение удельных расходов электрической энергии, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций							
1.9.								
1.10.	Прочие накладные расходы (разработка проекта инвестиционной программы, обслуживание программного обеспечения и т.п.)	0	315,00	0,00	113,32	0,00	-201,68	0,00
Итого по системе водоснабжения		0,55	1208,10	694,77	555,01	878,82	-700,59	172,52
2. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ								
2.2.	Строительство сетей водоотведения в целях подключения абонентов							
2.2.1.	Строительство сетей водоотведения к гипермаркету "Магнит" по ул.40 лет Победы, 174 (ЗАО «Тандер»)	0,38	529,95	4769,58	0,00	4363,16	-529,95	-406,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.25.	Строительство сетей водоотведения к футбольному манежу со встроенными бытовыми помещениями по ул. Благоева №8/1 (ООО «Инвестстрой»)	0,07	23,20	0,00	21,35	83,20	-1,85	69,12
2.2.33.	Общехозяйственные расходы	0	33,19	286,17	0,00	0,00	-33,19	-286,17
2.8.	Мероприятия, направленные на защиту централизованных систем водоотведения, и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9.	Прочие накладные расходы (разработка проекта инвестиционной программы, обслуживание программного обеспечения и т.п.)	0	1575,00	0,00	793,95	0,00	-781,05	0,00
Итого по системе водоотведения		1,36	2161,34	5055,75	858,30	4446,36	-1346,04	-623,47
Всего за период реализации ИИ		1,91	3369,44	5750,52	1413,31	5325,17	-2046,63	-450,95

Генеральный директор ООО "Краснодар Водоканал"



А.А.Закавов

И.В.Периков
И.О.Гордиенко
О.Н.Акмарова