

«УТВЕРЖДАЮ»  
Главный инженер  
ООО «Краснодар Водоканал»  
Г.Б. Родин  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: Начальник ЭМЦ Величко А.А., начальник ЭУ ЭМЦ Демичев А.М., инженер ЭУ ЭМЦ Мет Ш.А.

Составили настоящий дефектный акт по определению технического состояния с выдачей заключения о пригодности для дальнейшей эксплуатации  
КТП-840п ВЗ Ново-Северный

(полное наименование основного средства, где установлен, кем эксплуатируется)

инвентарный номер № 2973/1, заводской номер б/н  
1977 год выпуска, фактическая эксплуатация 43

В результате осмотра объекта комиссия обнаружила следующие дефекты:

Износ металлического корпуса КТП, силового питающего кабеля КЛ-10 кВ и отходящей кабельной линии КЛ 0,4 кВ.

Заключение комиссии о пригодности для дальнейшей эксплуатации:

необходима замена корпуса КТП-840п на корпус КТП проходного типа 10 кВ 250 кВА, с монтажом участка питающей кабельной линии протяженностью 17 м марки ААБл-10 3\*95 и отходящей кабельной линии КЛ 0,4кВ протяженностью 30 м марки АВБбШв 4х50.

Председатель  
комиссии:

Начальник ЭМЦ

Величко А.А.

Члены комиссии: начальник ЭУ ЭМЦ

Демичев А.М.

инженер ЭУ ЭМЦ

Мет Ш.А.