

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
ООО «Краснодар Водоканал»
Г.Б. Родин
«___» _____ 2020г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: Начальник ЭМЦ Величко А.А., начальник ЭУ ЭМЦ Демичев А.М., инженер ЭУ ЭМЦ Мет Ш.А.

Составили настоящий дефектный акт по определению технического состояния с выдачей заключения о пригодности для дальнейшей эксплуатации
КТП-729п ВЗ Восточный-1

(полное наименование основного средства, где установлен, кем эксплуатируется)

инвентарный номер № 2608, заводской номер б/н
1970 год выпуска, фактическая эксплуатация 50

В результате осмотра объекта комиссия обнаружила следующие дефекты:

Износ силового трехфазного масляного трансформатора ТМ-160 кВА.

Заключение комиссии о пригодности для дальнейшей эксплуатации:

необходима замена силового трехфазного масляного трансформатора ТМ-160 кВА на силовой трехфазный герметичный трансформатор ТМГ- 250 кВА

Председатель
комиссии:

Начальник ЭМЦ

Величко А.А.

Члены комиссии: начальник ЭУ ЭМЦ

Демичев А.М.

инженер ЭУ ЭМЦ

Мет Ш.А.