

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
ООО «Краснодар Водоканал»
Г.Б. Родин
«___» _____ 2020г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: Начальник ЭМЦ Величко А.А., начальник ЭУ ЭМЦ Демичев А.М., инженер ЭУ ЭМЦ Мет Ш.А.

Составили настоящий дефектный акт по определению технического состояния с выдачей заключения о пригодности для дальнейшей эксплуатации
КТП-372п ВЗ Восточный-2

(полное наименование основного средства, где установлен, кем эксплуатируется)

инвентарный номер № 2065/1, заводской номер б/н
1966 год выпуска, фактическая эксплуатация 54

В результате осмотра объекта комиссия обнаружила следующие дефекты:

Износ металлического корпуса КТП, силового питающего кабеля КЛ-6кВ и питающей кабельной линии КЛ-0,4 кВ.

Заключение комиссии о пригодности для дальнейшей эксплуатации:

необходима замена корпуса КТП-372п на корпус КТП проходного типа 6 кВ 250 кВА, с монтажом участка питающей кабельной линии протяженностью 9 м марки ААБл-10 3х120 и отходящих КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 18 м, кабелем марки АВБбШв 4х95 – 8 м., АВБбШв 4х16 – 10 м.

Председатель
комиссии:

Начальник ЭМЦ

Величко А.А.

Члены комиссии: начальник ЭУ ЭМЦ

Демичев А.М.

инженер ЭУ ЭМЦ

Мет Ш.А.