

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
ООО «Краснодар Водоканал»
Г.Б. Родин
«___» _____ 2020г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: Начальник ЭМЦ Величко А.А., начальник ЭУ ЭМЦ Демичев А.М., инженер ЭУ ЭМЦ Мет Ш.А.

Составили настоящий дефектный акт по определению технического состояния с выдачей заключения о пригодности для дальнейшей эксплуатации

ТП-1406п ВЗ Ново-Западный

(полное наименование основного средства, где установлен, кем эксплуатируется)

инвентарный номер № 38/2, заводской номер б/н

1972 год выпуска, фактическая эксплуатация 48

В результате осмотра объекта комиссия обнаружила следующие дефекты:

Износ высоковольтных камер (ячеек) КСО и выключателей нагрузки ВН.

Заключение комиссии о пригодности для дальнейшей эксплуатации:

необходима замена высоковольтных камер (ячеек) КСО – 4 шт и выключателей нагрузки ВН на выключатели нагрузки ВВНР6-10/630-20-36-У2 – 2шт, ВВНР6-10/630-20-3п-У2 – 2 шт.

Председатель
комиссии:

Начальник ЭМЦ

Величко А.А.

Члены комиссии: начальник ЭУ ЭМЦ

Демичев А.М.

инженер ЭУ ЭМЦ

Мет Ш.А.